



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 86	<b>Fecha Informe:</b> 04-06-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 04/06/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE) EN LAS PROGRESIVAS KM 78+350, 81+320, 111+900, 113+050, 123+100 Y 125+300 UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 112+100 Y 124+500

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO, ALQUILER DE VIVIENDAS Y REUBICACION DE TUBERÍAS DE AGUA .

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
DME km 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Tractor

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
04-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 04-06-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 81+330

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
03 Volquetes

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
04-06-2019