



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: Infor m e N ° 07	Fecha Informe: 04-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	---	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Voladura de Rocas - Retiro de TOP SOIL - Trabajos de Corte

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en Voladura, Retiro de TOP Soil y Trabajos Corte. Los trabajos se vienen realizando en el turno de día y de noche.

Recomendaciones:

Se recomienda a la entidad habilitar DMEs e evitar las ampliaciones de plazo.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 04-06-2019
---	----------------------------	---

Actividades:

Voladura de Rocas

CDescripcion_____:

(Km 182+060) Se realizó la primera voladura de aproximadamente 70 m de longitud, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 2:30 aproximadamente.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

05-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-06-2019

Actividades:
Retiro de TOP SOIL

CDescripcion_____:

2

(km 188+00) Esta partida consiste en el retiro y almacenamiento de la capa superficial de suelo orgánico, llamado TOP SOIL, para la posterior colocación en el cierre de los Depósitos de Material Excedente según lo indique los planos y documentos del proyecto o determinados por el Supervisor.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 04-06-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

3

(Km 188+550) se continúa con los trabajos de corte, trabajos de corte realizados con excavadora. Este material está siendo trasladado al Km 188+00, lugar donde sera el campamento.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
05-06-2019