



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 87	Fecha Informe: 05-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/06/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (07 FRENTES DE TRABAJO) EN LAS PROGRESIVAS KM 81+100, 81+380, 111+240, 112+900, 123+350, 124+750, 125+300.

UTILIZANDO LOS DME DE LAS PROGRESIVAS KM 80+900, 112+100 Y 124+500

MANTENIMIENTO DE TRANSITO EN LAS PROGRESIVAS KM 78+300 AL 81+100 Y 124+300 AL 124+480.

Recomendaciones:

AGILIZAR LA REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO Y EL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA LOS AFECTADOS ESPECIALMENTE DEL KM 111+900 AL 142+600, DONDE EL CONTRATISTA TIENE 5 FRENTES DE TRABAJO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 78+349

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
05 volquetes

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-06-2019

Actividades:

Variante
km 78+250

CDescripcion_____:

Equipos
01 Cargador

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-06-2019