

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	111	06-06-2019	Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución de las partidas del contrato principal y de los adicionales aprobados como: Mejoramiento de suelos, construcción de muros, construcción de mandiles emboquillados de piedra, rellenos, excavaciones, encofrados y desencofrados, construcción de sub-drenes, construcción de bases y sub-bases e imprimación asfáltica. Se realizan actividades de mantenimiento vial como: Bacheos en la vía, conformación de la superficie, remoción de derrumbes y limpieza de cunetas de drenaje.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua con las labores de construcción de actividades del presupuesto principal y los adicionales No. 1, 2 y 5 aprobados. Su rendimiento a bajado por las lluvias en diferentes zonas en esta semana. La supervisión esta trabajando con sus equipos de topografía propios recorriendo cada uno de los frentes de trabajo que requiera liberación de actividad.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Empresa Contratista la entrega de los programas de trabajo de la semana, para poder evaluar el cumplimiento de las mismas y para planificar las actividades de verificación de la semana.

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

06-06-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 42+370 a 42+400 se esta realizando el mejoramiento de suelos,Esta zona presenta mucha humedad a dos metros del suelo donde es preciso la construcción de un espolón para que drene la escorrentía sub-teranea

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-06-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion _____:

En la progresiva Km. 42+280 a 42+220 se esta realizando nuevamente el mejoramiento de suelos en este tramo por la presencia de agua en el sub-suelo. Se construirá un espolón para el drenaje y se reconstruirá el terraplén.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Encofrado de zapatas de muros

CDescripcion _____:

En la progresiva Km. 64+130 a la 64+165 se esta encofrando las zapatas para la construcción de muros

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 06-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de Refuerzo metálico.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 65+530 se esta realizando la construcción de refuerzo metálico para la construcción de muro de concreto armado.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 06-06-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Nivelación y Replanteo de excavación para muros

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 65+925 a 65+936.62 se realiza la Nivelación y replanteo de los puntos importantes de la excavación para la construcción de muros.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Tramo Final (Poblado de Campanilla)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 89,790 se ubica el punto final del tramo en construcción donde se ubica el poblado de Campanilla.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:
 En la progresiva 71+520 se inicia las labores para la imprimación asfáltica, en el margen derecho de la vía

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mandiles de concreto emboquillado con piedras.

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 75+029 se esta construyendo un mandil de concreto de $F'c = 175 \text{ KG/cm}^2$ a los 28 días con emboquillado de piedras.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 06-06-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Monitoreo Ambiental (aire)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 84+000 se esta realizando el monitoreo del aire , se ham instalado equipo de monitoreo ambiental en el margen derecho de la via.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Fotos: