

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 117	Fecha Informe: 07-06-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

REPORTE DEL 07 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

EL AVANCE EN EL PUENTE UNTAVE SIGUE PARALIZADO POR LA FALTA DE CAMISETAS PARA LA PERFORACION DE LOS PILOTES, EN EL PUENTE CHILLIHUA SE ESTA EXCAVANDO PARA LA ESTRUCTURA ZAPATA DE ESTRIBOS DE MATERIAL COMÚN BAJO AGUA Y EN EL PUENTE LLINQUI SE ESTA ENCOFRANDO Y ARMANDO ACERO PARA LA ZAPATA DEL ESTRIBO DERECHO, POR LO QUE SE PROGRAMO EL VACEADO DE CONCRETO PRE MEZCLADO PARA MAÑANA.

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA QUE PARA EL VACEADO DE LA ZAPATA DEL ESTRIBO DERECHO DEL PUENTE LLINQUI, DEBE REALIZARSE EN HORAS DE TAL MANERA QUE EL FRAGUADO INICIAL NO SE EXPONGA A LAS BAJAS TEMPERATURAS PROPIAS DE LA TEMPORADA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:
 Descarga de cemento yura tipo I de 1.5 tn, ubicado en la progresiva km 38+350

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 Terraplén

CDescripcion_____:
 Extendido, riego y compactación de material para terraplén ubicado en la progresiva Km 38+280

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 Muro de suelo reforzado

CDescripcion_____:
 El terramesh esta ejecutándose entre las progresivas km 37+183 hasta km 37+221

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo arco instalación de gaviones ubicado en la progresiva km 36+721

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 Puente llinqui (L= 36.30 m)
 ubicado en la progresiva km 33+700

CDescripcion_____:
 Encofrao y armado de acero en zapata de estribo derecho, volumen de 100 m3 f=280 kg/cm2

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
 Terraplen

CDescripcion_____:
 Base de terraplen ubicacion progresiva km 29+660

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Compactado de relleno ubicado en la progresiva km 21+700

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
Densidad de campo

CDescripcion_____:
Cono de arena progresiva km 7+980 base granular

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Base de terraplen km 3+130

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-06-2019

Actividades:
Cantera n 12

CDescripcion_____:
Extraccion de roca

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-06-2019

Actividades:

Topografia

CDescripcion_____:

Trazo y replanteo alcantarilla tipo MCA ubicado en la progresiva Km 3+927 seccion 2x2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-06-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 5x2.5 Ubicado en la progresiva km. 31+562 Compactado de relleno estructural

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-06-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 5x2.5 Ubicado en la progresiva km. 31+562 Compactado de relleno estructural

Presencia del Ing. Fredy Marca Huanca Especialista en Puentes y Obras de Arte del Contratista San José

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-06-2019