



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 9 4 - 2018	Fecha Informe: 18-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	--	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REUNION DE COORDINACION CON DOCTORA DE PACRI EN SHIMDOL

Conclusiones:

REUNION DE COORDIACION EN LOCALIDAD DE SHINDOL

- El día de hoy la comunidad de Shindol, no dejo que la contratista realice trabajos de la progresiva 0+000 a la 15+000.
- Se tuvo una reunión en la localidad de Shindol con la doctora Luzmila Flores, representante del Pacri, quien explico que ella se encontraba aun en sus plazos para realizar la liberación de predios y hasta la fecha se habían repartido en la localidad de shindol 13 cartas de intención, las cuales estaban aprobadas.
- La población dijo que no dejarían trabajar a los contratistas si no tenían el dinero de sus viviendas, las cuales le servirían para poder mudarse.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Segundo frente (progresiva 15+000 a la 29+470), viene realizando corte entre las progresivas 23+300 con 02 retroexcavadoras, la eliminación se viene haciendo en el DME6, se realiza de la misma manera la mitigación de medio ambiente y en los trabajos nocturnos se viene realizando corte en los mismos frentes. El DME6, esta a punto de colapsar

Recomendaciones:

- Se recomienda charlas de concientización con la población de Shindol para que dejen trabajar a la contratista.
- Se recomienda a la supervisión la pronta respuesta de los documentos para autorización de nuevo DME, en progresiva 23+400
- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-06-2019

Actividades:

REUNION DE COORDINACION CON DRA LUZMILA FLORES DE PACRI

CDescripcion_____:

En localidad de Shindol

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-06-2019

1