

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 134	Fecha Informe: 27-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 27 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

SE VIENE DESARROLLANDO LOS TRABAJOS DE DRENAJE ALCANTARILLAS SIN CONTRATIEMPOS COMO SE PUEDE VER EN LAS FOTOGRAFÍAS.

PUENTE CHILLIHUA (L=26.60M) KM 46+929 NO SE ESTÁN REALIZANDO EL DÍA DE HOY NINGUNA ACTIVIDAD, YA QUE NO SE CUENTA CON LAS GARANTÍAS DEL CASO, POR EL PROBLEMA CON LA FAMILIA CRUZ CARRILLO QUE AGREDIERON A LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISION.

PUENTE UNTAVE (L=90.00 M) DESDE EL DÍA 18 DE JUNIO EN QUE SE QUEDARON LAS CAMISetas EN LA PERFORACIÓN DURANTE EL VACEADO, SOLO SE ESTA REALIZANDO ARMADO DE ACERO PARA PILOTES ENTRE OTROS.

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA QUE DEBEN AGOTAR TODOS LOS MEDIOS POSIBLES DENTRO DE EL ENTENDIMIENTO CON LAS AUTORIDADES LOCALES, BENEFICIARIOS Y LA FAMILIA CONFLICTIVA PARA LLEGAR A UN ACUERDO SATISFACTORIO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 2.5 x 2.0 m ubicado en la progresiva km 68+729, encofrado de muros de elevacion y aleros

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 1.5 x 1.5 m ubicado en la progresiva km 68+573, desencofrado de muros de elevación.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion _____:

Alcantarilla MCA de 1.0 x 1.0 m ubicado en la progresiva km 68+285, verificación del Ing Marcos Ruiz Especialista en trazo y topografía de la Supervisión HOB Consultores

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion _____:

Alcantarilla tipo MCA de 3.0 x 3.0 m ubicado en la progresiva km 62+912, desvió de río y movimiento de tierras

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
 Cantera n 09

CDescripcion_____:
 Ubicación en el km 59+400 Conduriri, transporte de material para terraplén en la progresiva 53+100

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
 Verificación de liberación de predios

CDescripcion_____:
 Ing. José Cutti Huamaní, Especialista en Liberación de Predios de la Supervisión HOB Consultores

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 2x1.5m ubicado en la progresiva km 57+567, armado de acero en losa de fondo y muros de elevación.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 1x1 ubicado en la progresiva km 56+985, armado de acero losa de fondo y muros de elevación

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 2.0 x 1.5 m ubicado en la progresiva km 53+754, armado de acero losa superior

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Terraplén

CDescripcion_____:
Extendido, riego y compactado de terraplén ubicado en la progresiva km 53+250

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
27-06-2019

Actividades:
Mejoramiento

CDescripcion_____:
Enrocado lado derecho entre las progresivas km 50+040 hasta el km 50+620

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
27-06-2019

Actividades:
Puente chillihua (L=26.60m)
km 46+929

CDescripcion_____:
No se están realizando el día de hoy ninguna actividad, ya que no se cuenta con las garantías del caso

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Baden N 02

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 41+425 de 30x8.40 m ,Vaceado de 105 m3 con concreto f'c = 210 kg/cm2 en las uñas y f'c = 280 kg/cm2 en la losa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Badén N° 02

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 41+425 de 30x8.40 m ,Vaceado de 105 m3 con concreto f'c = 210 kg/cm2 en las uñas y f'c = 280 kg/cm2 en la losa.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 27-06-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:
Desde el día 18 de Junio en que se quedaron las camisetas en la perforación durante el vaceado, solo se esta realizando armado de acero para pilotes entre otros.

15

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-06-2019