

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 136	Fecha Informe: 29-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 29 DE JUNIO DEL 2019  
SABADO

**Conclusiones:**

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DESARROLLA CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE, BASE GRANULAR, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS.

**Recomendaciones:**

ACELERAR LOS TRABAJOS YA QUE SE TIENE RETRASO DEL MAS DEL 20% DE LO PROGRAMADO

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-06-2019

**Actividades:**  
Sub base granular

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Extendido, riego y compactado de material para sub base ubicado en la progresiva Km 15+050

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-06-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-06-2019

**Actividades:**  
Sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Transporte de material para sub base granular en la progresiva km 17+650

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 29-06-2019

**Actividades:**  
Terraplén

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

A - 0.15 m de sub rasante, corona primera capa extendido con motoniveladora de material para relleno

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 29-06-2019

**Actividades:**  
Terraplén

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Se intensifica los trabajos de relleno ubicado en la progresiva km 19+340

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-06-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla tipo MCA de 3x2 m ubicado en la progresiva km 21+550, gaviones muro y colchon

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-06-2019

**Actividades:**  
Terraplén

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Extendido, riego y compactado de material para relleno en la progresiva km 26+500

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
30-06-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-06-2019

**Actividades:**

Puente llinqui (L=36.30 m)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Trazo y replanteo para la verificación de las ménsulas y apoyos de las vigas en los dos estribos del puente ubicado en la progresiva km 33+760

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

30-06-2019