

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 137	Fecha Informe: 01-07-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-----------------------	------------------	---------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 01 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

EN REUNIÓN PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY SE TUVO LA PRESENCIA DEL ING. JOSÉ CUTTI HUAMANI ESP. EN LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES, JORGE MAMANI DE RELACIONES COMUNITARIAS DEL CONTRATISTA SAN JOSÉ SUCURSAL PERÚ, SUB PREFECTOS, TENIENTES GOBERNADORES Y BENEFICIARIOS. ASUNTO: CON REFERENCIA A LA FAMILIA CRUZ CARRILLO QUE SE OPOENEN A LOS TRABAJOS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 46+200 HASTA EL KM 46+900 Y DE LA AGRESIÓN FÍSICA Y VERBAL QUE HAN SUFRIDO TRABAJADORES DEL CONTRATISTA Y DEL ABOGADO RUSSELL MAMANI CONSULTOR PACRI DEL PVN. FINALMENTE SE TUVIERON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: EL SUB PREFECTO GESTIONAR LAS GARANTÍAS DE VIDA Y EN CONTRA DE ESTA FAMILIA CRUZ CARRILLO EN FAVOR DE TODOS LOS TRABAJADORES. REALIZARAN UN CORDÓN HUMANO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTE TRAMO, EN MERITO DE HACER RESPETAR LOS ACUERDOS QUE SE TIENE CON ESTA FAMILIA Y QUE HAN SIDO FIRMADOS POR LOS MISMOS.

Recomendaciones:

AL CONTRATISTA SE RECOMIENDA QUE UNA VEZ SE REINICIEN LOS TRABAJOS EN LA VARIANTE PASPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 46+200 HASTA KM 46+900 CON APOYO DE LAS AUTORIDADES Y BENEFICIARIOS, DEBE HACERLO CON TODA LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA REALIZAR EL TRABAJO LOS MÁS RÁPIDO POSIBLE.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2019

Actividades:

Cantera n 01 (km 11+000)

CDescripcion_____:

Cantera Jallamilla, en proceso de extracción de material para relleno de terraplén

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
Puente Chillihua (km 46+929)
Reunión Programada

CDescripcion_____:
Presencia del Ing. José Cutti Huamani Esp. en Liberación de Predios de la Supervisión HOB Consultores, Jorge Mamani de Relaciones Comunitarias del Contratista San José Sucursal Perú, Sub Prefectos, Tenientes Gobernadores y Beneficiarios.
Asunto: Con referencia a la Familia Cruz Carrillo que se oponen a los trabajos entre las progresivas km 46+200 hasta el km 46+900 y de la agresión física y verbal que han sufrido trabajadores del Contratista y del Abogado Rusell Mamani Consultor PACRI del PVN.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
Puente Chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion _____:

Los acuerdo al que se llego fueron:
El Sub Prefecto gestionar las garantías de vida y en contra de esta familia Cruz Carrillo en favor de todos los trabajadores.
Realizaran un cordón humano en el proceso de ejecución de este tramo, en merito de hacer respetar los acuerdos que se tiene con esta familia y que han sido firmados por los mismos.
Como autoridades y comunidad beneficiaria realizaran el arresto civil de estos señores para ponerlos a disposición de las autoridades y de la comunidad en general.

3




Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
Puente Chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:

Ubicación del puente en la progresiva km 46+929
Ing. Luis Cabrera del Campo Especialista en Puentes y el Ing. Hernán del Águila Alvis Esp. en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional de la Supervisión HOB Consultores

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
02-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 01-07-2019

Actividades:
Baden 02 (km 41+425)

CDescripcion_____:

Vaceado por paños de baden de 30 x 8.40 m

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
02-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-07-2019

Actividades:

Badén N° 02

CDescripcion_____:

Vaceado del baden n° 02 ubicado en la progresiva km 41+425 de 30 m de longitud y 8.40 m de ancho, concreto f'c=210 kg/cm2 en las uñas y f'c=280 kg/cm2 en la losa

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

02-07-2019