



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 98 - 2019	Fecha Informe: 24-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	Foto Bitacora 1:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
--------------------------	---------------------------	------------------------------	--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

PRUEBA DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA NO TOMAR EN CUENTA

MOVIMIENTO DE TIERRA, INSTALACION DE ALCANTARILLAS, PRODUCCION DE AGREGADOS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

MOVIMIENTO DE TIERRAS

•Primer Frente (progresiva 0+000 a la 15+000), reiniciaron los trabajos de corte, en las progresivas 4+130 y 13+500, haciendo la eliminación de desmonte en el DME2, y haciendo la mitigación y control ambiental de polvo en obra.

•Segundo frente (progresiva 15+000 a la 29+470), Este frente ya no esta realizando corte en talud, pues el DME6, ha llegado a su capacidad en volumen.

INSTALACION DE ALCANTARILLAS DE TMC

•El segundo frente continua la excavación de zanja e instalación de tuberías TMC metálicas corrugadas de 36 y 48 pulgadas, haciendo a la actualidad 06 instalaciones completas y 02 instalaciones que se encuentran en excavación.

•El relleno y compactación se realiza cada 20 centímetros, haciendo luego el ensayo de densidad de campo in situ por cada capa, con el método del cono de arena.

PRODUCCION DE AGREGADOS

•El día de hoy las chancadoras primarias y secundarias empezaron a producir agregados finos (arena gruesa) y agregado grueso (piedra de 1"), de la cantera Tablachaca. Estos materiales aún están siendo analizados en laboratorio para verificación de sus propiedades.

Recomendaciones:

RECOMENDACIONES:

•Se recomienda a la supervisión la presencia total de su personal en obra.

•Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.

•Se recomienda a la contrata la implementación de seguridad reflectiva en todo el tramo que recorrerán sus volquetes desde el corte hasta el depósito de material

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
EXCAVACION PARA INSTALACION DE ALCANTARILLA DE TMC

CDescripcion _____ :

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
INSTALACION Y COMPACTACION DE TUBERIA DE TMC

CDescripcion _____ :

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 04-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
INSTALACION DE ALCANTARILLA

CDescripcion_____:
EXCAVACION DE ZANJA

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
04-07-2019