

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 142	Fecha Informe: 06-07-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 06 DE JULIO DEL 2019

**Conclusiones:**

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS

**Recomendaciones:**

SE TUVO UN DESCENSO FUERTE DE LA TEMPERATURA, PRESENTANDOSE CONGELAMIENTO DE LOS RIACHUELOS Y ESPEJOS DE AGUA, NO SE PUDO ENCENDER MAQUINARIA PESADA POR LA BAJA TEMPERATURA SE RECOMIENDA TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES, RECORDANDO QUE PARA EL RELLENO, SUB BASE, BASE Y RELLENO ESTRUCTURAL SE DEBE TRABAJAR CON TEMPERATURAS MAYORES A LOS 6° C.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
Cuneta

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Trazo y replanteo, corte y encofrado con cerchas ubicado en la progresiva km 6+000

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-07-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
Transporte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Material sub base ubicado en la progresiva km 18+500

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
Drenaje

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 18+883 Relleno estructural

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
Puente llinqui (km 33+760)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Control de alineamiento y niveles de encofrado estribo izquierdo con estación total

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
 Puente Ilinqui

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Control de alineamiento y niveles del encofrado estribo izquierdo

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-07-2019

**Actividades:**  
 Cantera de roca N° 12

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Explotacion y transporte km 39+200

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-07-2019