

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Infor me: Infor me N ^o 36	Fecha Informe: 08-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
-------------------------------	--	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajos en Corte - Perforación con Martillo Neumático - Conformación de la Plataforma para la Chancadora - Trabajos de Mejoramiento

Conclusiones:

Se da inicio a los trabajos de mejoramiento.
Se continua con los trabajos de Perforación.
Se continua con la conformación de la plataforma de la Chancadora.
Se dio inicio de nuevos frentes de trabajos en corte.
No se tiene cuaderno de obra relleno.

Recomendaciones:

Se recomienda la visita de los especialistas en suelos para realizar estudios de la capacidad portante del suelo mejorado.
Se recomienda al contratista continuar con el riego de la vía y evitar la polvadera.
Tener cuaderno de obra relleno para tomar las vistas fotográficas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
Trabajos en Corte

CDescripcion_____:

1

(Km 195+460) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de corte de nuevos frentes, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
Trabajos de Corte

CDescripcion_____:

2

(Km 195+00) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de corte de nuevos frentes, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Perforación con Martillo Neumático

CDescripcion_____:

(Km 190+280) Vistas donde se aprecia perforación con martillo neumático, en la cual trabajan dos personales un especialista en perforacion y su ayudante.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Trabajos de Perforación

CDescripcion_____:

(Km 189+200) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Conformación de la Plataforma para la Chancadora

CDescripcion_____:

5

(Km 188+00) Vista fotográfica de los volquetes en que depositan el material en la plataforma y posterior nivelado y compactado para la planta chancadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Trabajos de Mejoramiento

CDescripcion_____:

6

(Km 181+100) Se da inicio a los trabajos de mejoramiento y se puede apreciar las vistas fotográficas, para este trabajo se tiene personal, maquinarias como excavadora, rodillo y retroexcavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-07-2019