



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 131	Fecha Informe: 12-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual de obra.

Conclusiones:

Se ha tomado conocimiento que se realiza trabajos de movimiento de tierras en roca fija (voladura de rocas) entre las progresivas 132+370 @ 132+420 con un volumen de remoción aproximado de 1995.00 m3,

Posibles entierros visualizados en la progresiva 90+670 aproximadamente, hecho que se ha puesto de conocimiento a la Supervisión de obra y Contratista, incluso en días anteriores.

Los muros aparentemente pre hispánicos hallados en los pozos de exploración realizados en el sector San Juan, continúan expuestos algunos de ellos incluso el mes de mayo del presente año corriendo el riesgo que puedan dañarse y/o debilitarse por el tránsito de vehículos pesados y livianos además de las personas que habitan los alrededores.

Recomendaciones:

De los posibles entierros visualizados en la progresiva 90+670 aproximadamente, se sugiere que los profesionales arqueólogos empresa Inca Llacta SAC Estudio, Asesoría y Consultoría en Arqueología responsables de los trabajos de monitoreo Arqueológico en la carretera realicen las evaluaciones necesarias a fin de la liberación de terrenos y evitar posibles dilaciones en el plazo de ejecución de obra.

De la exposición de los restos arqueológicos encontrados en el sector San Juan, se sugiere proteger estos a fin de disminuir los riesgos de daño y/o debilitación por el tránsito de vehículos pesados y livianos además de las personas que habitan los alrededores

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
Actividades de ejecución de movimiento de tierras: Corte en material suelto en la progresiva 92+100 aproximadamente y mantenimiento de tránsito vehicular mediante riego de vías.

CDescripcion_____:
De las actividades de corte en material suelto en la progresiva 92+100 aproximadamente, se aprecia lo siguiente:

1

- Se desarrollan actividades de corte en material suelto, perfilado, carguío y eliminación de material excedente (fotos N°s 1 y 2) con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes.
- Se cuenta con un camión cisterna desarrollando actividades de mantenimiento de tránsito vehicular mediante riego de vías (foto N° 3)
- Se toma conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en la progresiva 92+300 aproximadamente

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:
Actividades de ejecución de movimiento de tierras: Corte en material suelto en la progresiva 90+750 aproximadamente

CDescripcion_____:
De las actividades de corte en material suelto en la progresiva 90+750 aproximadamente, se aprecia lo siguiente:

2

- Se desarrollan actividades de corte en material suelto, perfilado, carguío y eliminación de material excedente (fotos N°s 1 y 2) con el apoyo de una excavadora sobre orugas y volquetes.
- Se toma conocimiento que el material es eliminado en el DME ubicado en la progresiva 92+300 aproximadamente
- La osamenta expuesta que se encontraba ubicada en la progresiva 90+670 aproximadamente fue retirada el día de ayer 11.07.2019 por personal auxiliar de la empresa Inca Llacta SAC Estudio, Asesoría y Consultoría en Arqueología responsables de los trabajos de monitoreo Arqueológico en la carretera, de acuerdo a sus funciones (foto N° 3)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUZMILA GUERRA
MOTTA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-07-2019

Actividades:

Actividades de ejecución de obra: habilitación de andamios en puente Moro Moro

CDescripcion_____:

El día de hoy se retoman las actividades de construcción en el puente Moro Moro, apreciándose lo siguiente:

- Habilitación de andamios (fotos N°s 1 y 2)
- El área de trabajo aun sigue siendo acordonada mediante cintas de seguridad (foto N° 1)
- Se realizan actividades de evacuación de agua mediante motobombas (foto N° 3)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 12-07-2019

Actividades:

Pozos de exploración arqueológica realizados en el Sector San Juan continúan expuestos

CDescripcion_____:

San Juan En el sector de San Juan se ha realizado un total de 13 pozos de exploración arqueológica, en 12 de los cuales se encontraron muros de data aparentemente prehispánica (fotos N° 1, 2 y 3), desde incluso el mes de mayo del presente año.

Al respecto, dichos restos arqueológicos encontrados siguen expuestos corriendo el riesgo que puedan dañarse y/o debilitarse por el tránsito de vehículos pesados y livianos además de las personas que habitan los alrededores.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019

4