

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	21	17-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte, del día miércoles 17 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el primer frente, empresa NEPTUNO, seguido del segundo frente empresa REYNA y es recorrido en el estado en que se encuentra:

Conclusiones:

El primer frente (NEPTUNO) tiene 19.15 km en tramo sin actividad y se requiere incrementar otro frente que inicie desde negromayo del km 68+000 inicial. El segundo frente de la empresa Reyna prosigue con el asfaltado, así mismo viene re-conformando la base para asfaltar. El nuevo plazo contractual final con dos adicionales, es el 29 marzo del 2020, quedando a la fecha 257 días calendarios.

Recomendaciones:

Con referencia al avance obra se sugiere que el primer frentes re-formule su cronograma y retomen sus actividades e incrementen mas frentes de trabajo.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:

Tramo de mejoramientos de la sub rasante, así mismo de construye sub drenes y alcantarillas

CDescripcion_____:

1 Del km 128+100 al km 131+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:

Tramo de mejoramientos de la sub rasante y construcción de alcantarilla

CDescripcion_____:

2 Del km 134+740 al km 136+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 136+580 al km 137+850

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad,y se observa una alcantarilla tipo marco MCA

CDescripcion_____:
 Del km 137+850 al km 138+350

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Tramo imprimado

CDescripcion_____:
Del km 142+300 al km 143+720

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Tramo asfaltado del segundo frente

CDescripcion_____:
Del km 142+720 al km 143+540

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Tramo sin actividad desde el inicio de la obra , sector de Negromayo

CDescripcion_____:
Del km 68+000 al km 78+171

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Tramo de trabajos de alcantarillas, laboran solo dos frentes

CDescripcion_____:
Del km 78+171 al km 83+540

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Tramo de mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Del km 83+540 al km 83+920

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Este tramo esta imprimado y se esta construyendo cunetas L/D

CDescripcion_____:
Del km 83+920 al km 85+280

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante, conformación sub base y base

CDescripcion_____:
 Del km 85+920 al km 86+840

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo sin actividad, existen obras de arte y sub dren

CDescripcion_____:
 Del km 86+840 al km 95+210

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Tramo de mejoramiento y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
Del km 95+210 al km 98+830

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
Tramo de conformación de la sub rasante, sub-base y base, así mismo de construyen sub drenes

CDescripcion_____:
Del km 98+830 al km 100+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado, y se realizan trabajos de cunetas y dos alcantarilla

CDescripcion_____:
 Del km 100+580 al km 103+000

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado de una capa

CDescripcion_____:
 Del 102+650 al km 104+060

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-07-2019

Actividades:

Tramo de conformación sub rasante, sub base y base

CDescripcion_____:

Del km 121+000 al km 124+820

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

17-07-2019

Actividades:

Tramo sin actividad

CDescripcion_____:

Del km 124+820 al km 128+100

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

19

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo donde se construye el puente Santa María

CDescripcion_____:
 Del km 141+860 al km 142+300

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

20

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo imprimado

CDescripcion_____:
 Del km 143+540 al km 145+050

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

21

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Tramo ubicada la Construcción del puente San genaro, sobre el río salado

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

22

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 17-07-2019

Actividades:
 Re-construcción de la base imprimado, construcción de cunetas y recuperación del tramo con el parchado de baches, con emulsión asfáltica

CDescripcion_____:
 Del km 145+270 al km 156+570

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 17-07-2019