

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: Informe N° 43	Fecha Informe: 16-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Trabajo de Corte y Conformación de Banquetas - Voladura - Construcción de Alcantarillas

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte.

Se realiza los trabajos de conformación de banquetas.

Se continua con los trabajos en construcción de la alcantarilla.

El contratista solo esta preocupado por los trabajos de corte, dejando de hacer trabajos como Obras de Arte y Puentes Menores.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión hacer cumplir al contratista con los trabajos programados en el CAO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Trabajo de Corte y Conformación de Banquetas

1 **CDescripcion** _____:
(Km 196+920) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos reali<dos en conformación de banquetas, trabajo realizado con una excavadora, tractor oruga.



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Acceso para para trabajos de Corte

2 **CDescripcion** _____:
(Km 195+410) Se aprecia en las vistas fotográficas los trabajos realizados en acceso para realizar corte, el trabajo es realizado con una excavadora.



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Voladura

3 **CDescripcion** _____:
(Km 182+500) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de limpieza del material de voladura (rocas), el trabajo es realizado con una excavadora.



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Construcción de Alcantarillas

4 **CDescripcion** _____:
(Km 181+693) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en la construcción de Alcantarilla, para lo cual se usa una retroexcavadora y personal.



Fecha Toma De Datos:
17-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-07-2019

Actividades:
Trabajos de Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

5 (Km 197+380) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de corte y eliminación, trabajo realizado con excavadora

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
17-07-2019