

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe N° 46	Fecha Informe: 19-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	----------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Corte y Eliminación de Material Excedente - Perforación - Construcción de Alcantarilla - Explanación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos de corte y eliminación del material excedente.
Se continua con los trabajos de perforación.
Se continua con los trabajos de construcción de alcantarillas.
Se continua con los trabajos de acondicionamiento y explanación del material excedente de los DMEs N° 10 y 12

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exija al contratista la ejecución de los trabajos menores.
Se encomienda al contratista cumplir con le programado en el CAO del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Corte y Eliminación de Material Excedente

CDescripcion_____:

1 (Km 199+100) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en corte y eliminación del material excedente, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Corte y Eliminación

CDescripcion_____:

2 (Km 197+500) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en corte y eliminación del material de corte, el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

(Km 196+880) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de información de banquetas, el trabajo es realizado con una excavadora, un tractor oruga y un cargador frontal.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Perforación

CDescripcion_____:

(Km 190+290) Vistas fotográficas en la que se aprecia que el personal realiza los trabajos de perforación, para esta trabajo se usa los martillos neumáticos

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Corte

CDescripcion_____:
 (Km 188+910) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en eliminación de material de corte (rocas).

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Chancadora

CDescripcion_____:
 (Km 188+00) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en conformación de la plataforma para la instalación de la Planta Chancadora.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Eliminación del Material de Deslizamiento

CDescripcion_____:

(Km 183+450) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de recuperación del material excedente colapsado en el DME N° 15.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

(Km 183+080) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en perforación, para este trabajo se usa la máquina Trackdrill Gersoll Rand

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
Construcción de Alcantarilla

CDescripcion_____:
(Km 182+782) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en la construcción de Alcantarilla, para este trabajo se tiene una retroexcavadora y personal de apoyo.

9



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
21-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Explanación

CDescripcion_____:

(Km 175+540) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de explanación del material excedente proveniente de corte, para esta trabajo es realizado con una compactadora rodillo y un tractor oruga.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-07-2019

Actividades:
 Explanación

CDescripcion_____:

(Km 169+580) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos de acondicionamiento del material excedente, para este trabajo se tiene un tractor oruga.

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-07-2019