

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Número Aplicación	Número Informe: Informe N° 47	Fecha Informe: 20-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Oyon- Ambo, Tramo II: Dv. Cerro de Pasco- Dv. Chacayan	Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
---	----------------------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Eliminación de Material de Voladura (rocas) - Corte y Conformación de Banquetas - Voladura - Perforación

Conclusiones:

Se continua con los trabajos en voladura.
Se continua con los trabajos de Perforación.
Se continua con los trabajos de corte.

Recomendaciones:

Se recomienda a la supervisión exigir al contratista realizar los trabajos de Puentes Menores.
Se recomienda a la supervisión acelerar los trabajos al contratista en la Planta Chancadora.
Se recomienda a la supervisión haga cumplir con lo programado en el CAO del presente mes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Eliminación de Material de Voladura (rocas)

CDescripcion_____:

1 (Km 189+260) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos en eliminación del material de corte (rocas), el trabajo es realizado con una excavadora.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
 Corte y Conformación de Banquetas

CDescripcion_____:

2 (Km 196+900) Vistas fotográficas en la que se aprecia los trabajos realizados en formación de banquetas, para este trabajo se tiene una excavadora, tractor oruga y cargador frontal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Voladura

CDescripcion_____:

3

(Km 192+820) Se continúa con los trabajos en voladura, para lo cual se ha tomado las medida de seguridad y evacuación a una distancia mínima de 500 metros a la redonda, la voladura se di a las 12:00 pm .

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: OMAR LENIN CUESTAS HUALLPA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-07-2019

Actividades:
Perforación

CDescripcion_____:

4

(Km 189+300) Vistas fotográficas en la que se aprecia al personal, realizan los trabajos de perforación

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-07-2019