



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 143	<b>Fecha Informe:</b> 25-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	<b>Personal Encargado:</b> BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:



#### Asunto:

Visita al campamento de la empresa Johesa, donde se realiza reunión entre el representante de la DGAAM, Supervisión y especialistas de Seguridad, Ambiente y Sociales. para la redacción y firma de ACTA. Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución por la empresa Consorcio Integración Vial, del contrato principal y adicionales aprobados.

#### Conclusiones:

De la reunión se redactó un ACTA para la DGAAM donde firmaron los especialistas de la Supervisión y Empresas que integran el consorcio Integración Vial.  
Se realizó la visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución ,solo desde la progresiva 0+000 a la 37+000 ( ida y vuelta ) porque en la 37+050 se cerró el acceso a la vía, por desfiles de las Instituciones Educativas de Nuevo San Martín conmemorando el 28 de julio ( Fiestas Patrias ) .

#### Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración Vial realizar las correcciones redactadas en Acta por la DGAAM , lo mas pronto posible y la Supervisión verificar junto con el Consorcio las acciones realizadas en la corrección de las desviaciones.  
Se recomienda al Consorcio Integración Vial realizar las señalizaciones y demarcación de la via asfaltada, porque se ha incrementado las velocidades de transito en la vía, por el avance de la obra. En horas nocturnas se torna muy peligroso circular en el tramo vial.  
Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus recursos ( humano y equipos ) de acuerdo a los términos de referencia de su contrato de consultoria.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 25-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de mandiles.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva Km. 13+769 se realiza las excavaciones de las uñas para la construcción de mandil de concreto y se conforma el terreno

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografía:** 25-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil de concreto.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la Progresiva Km. 24+960 se realiza el vaciado para la construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras.

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 25-07-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

BORIS WALTER AYLLÓN  
CARCELÉN

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografía:**

25-07-2019

**Actividades:**

Visita de seguimiento en campo: Reunión de especialistas con representante de la DGAAM ( Ing. Santiago Polo )

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

En la progresiva 37+000 se realiza reunión para la redacción de Acta, entre el representante de la Dirección General de Asuntos Ambientales ( DGAAM ), Jefe de supervisión, especialistas en SOMA, ambiental y sociales en el Campamento de la empresa Johesa.

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

25-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Construcción de Mandil ( margen izquierdo de la vía.)

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
En la progresiva 29+300 se realiza la construcción de Mandil en el margen izquierdo de la vía.

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil de concreto emboquillado de piedras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
En la progresiva Km. 29+173 se realiza el acabado final al mandil de concreto emboquillado de piedras.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
25-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo Encofrado y vaciado de sardinel de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 10+720 se realiza el encofrado y vaciado de sardinel ( brocal ) del mandil de concreto emboquillado de piedras.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
25-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Construcción de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva KM. 29+173 se realiza el acabado final al mandil de concreto emboquillado de piedras.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de mandil

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 29+050 se realiza la excavación con maquinaria y la conformación del terreno donde se construirá un mandil de concreto emboquillado de piedras.

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-07-2019

**Actividades:**  
 Visita de seguimiento en campo Vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 En la progresiva KM. 13+769 se inicio el vaciado de mandil de concreto emboquillado de piedras.( laso derecho de la via )

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 26-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-07-2019

**Actividades:**  
Visita de seguimiento en campo: Vaciado de muro ciclopeo.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la progresiva Km. 0+075 se realiza el vaciado de concreto de  $F'c = 140 \text{ kg/cm}^2$  a los 28 días para la construcción de muro de concreto ciclópeo.

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
26-07-2019