

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	35	02-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte diario, correspondiente al día viernes 02 de agosto del 2019

**Conclusiones:**

A esta fecha en el primer frente de la empresa Neptuno se prosigue con el ritmo lento, de igual forma el segundo frente de la empresa Reyna se tiene un avance también de ritmo lento, se tubo asfaltado.

En cuanto al programa SIGVIAL, se tiene ligeros problemas, en vista que algunas fotos de reporte no aparece en el sistema, se requiere ajustes en el programa.

**Recomendaciones:**

En cuanto al avance de obra se recomienda incrementar nuevos frentes en el primer frente, al menos en el tramo del km 68+000 al km 83+000, así mismo en el segundo frente, se le recomienda verificar el equipo de la planta de asfalto, que tenga mas producción de asfalto

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
Tramo imprimado L/D

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 124+260 al km 124+600

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
Tramo de trabajos en alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicada en el km 77+493.37

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
Tramo de trabajos en alcantarillas

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación en el km 78+966+36

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
Tramo de trabajos en alcantarillas, partida encofrado de cabezal

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicado en el km 79+221.07

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo de trabajos en cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 84+620 al km 85+060

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 02-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 85+840 al km 86+160

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 02-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

7

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo de conformación de la sub base y base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 86+220 al km 87+060

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 02-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

8

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo de mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 87+200 al km 88+200

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 02-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo de trabajos en cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 100+640 al km 101+020

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 02-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo de trabajos en cunetas laterales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Del km 121+000 al km 121+150

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 02-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
Tramo de trabajos refinando de la capa base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 121+820 al km 122+200

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 02-08-2019

**Actividades:**  
Tramo de Construcción del puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Del km 145+060 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
02-08-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

02-08-2019

**Actividades:**

Tramo asfaltado

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Del km 147+200 al km 147+440

13

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

02-08-2019