

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 169	Fecha Informe: 09-08-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019

Conclusiones:

SE REALIZA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO REVISANDO LOS PARÁMETROS DE DEFLEXIONES COMO PARTE DEL CONTROL DE CALIDAD.
SE INTENSIFICA EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RELLENO O TERRAPLEN UBICADO EN LA CANTERA N° 11 DE LA PROGRESIVA KM 66+760 LADO IZQUIERDO.

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

1

Alcantarilla tipo MCA de 1x1 m de sección ubicado en la progresiva km 72+061 habilitado de acero en muros de elevación y losa superior

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

2

Alcantarilla tipo MCA de 1x1 m de seccion ubicado en la progresiva km 70+835, compactado de relleno estructural.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Transporte

CDescripcion_____:

Acarreo de material para relleno en la progresiva km 69+030, desde la cantera N° 11 ubicada en la progresiva km 66+760

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Terraplen

CDescripcion_____:

Riego y compactado de material de relleno en la progresiva km 58+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo Marco de Concreto Armado MCA ubicado en la progresiva km 53+819 de 3x2 m de sección, compactado de relleno estructural

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
Muro de suelo reforzado

CDescripcion_____:

Terramesh ubicado en la progresiva km 50+176

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Puente chillihua

CDescripcion_____:

Vaciado de panel segunda elevación de estribo izquierdo, f'c=280 kg/cm2 56 m3 aproximadamente

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Badén N° 03

CDescripcion_____:

Movimiento de tierras ubicado en la progresiva km 43+709 de 20m x 8.40 m

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Planta de produccion de asfalto

CDescripcion_____:
 Deposito de cal, laboratorios y otros

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Defensa ribereña

CDescripcion_____:
 Acomodo de enrocado con excavadora hidráulica sobre orugas ubicado en la progresiva km 35+870

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Puente llinqui (L=36.30 m)

CDescripcion:
 Ubicado en la progresiva km 33+760, se continua con el falso puente de estructura metálica ulma

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Camion viga

CDescripcion:
 Control de deflexiones con la viga benkelman en la progresiva km 28+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:
 Sopleteado de la superficie de la base granular en la progresiva km 18+620

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-08-2019

Actividades:
 Imprimación asfáltica

CDescripcion_____:
 Sopleteado con compresora en la progresiva km 17+580

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-08-2019