

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones


MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 177	Fecha Informe: 21-08-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

Visita del representante de la Direccion de Fiscalizacion en Transportes (Ing. José leoncio Silva) a la obra, Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de muros, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados. desencofrados, transporte de material granular. Visita a campamento de Johesa.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, donde se continua con la pavimentación en el tramo II (zona de trabajo de la Empresa Johesa) continuando el asfaltado desde la progresiva 36+375 hasta la 36+500 en dos franjas (margen derecho de la vía) y ,Km. 36+000 a 36+170 y 36+230 a 36+380 36(en el margen izquierdo), se continua con labores de imprimacion asfáltica, también con la construcción de muros de contención y obras de drenaje longitudinal y transversal. El tiempo en la zona es parcialmente nublado con precipitaciones en casi todo el día. Hoy el rendimiento ha sido bajo.

Recomendaciones:

Se recomienda nuevamente al Consorcio Integración Vial el inicio de las actividades de DEMARCACION de la via en los tramos asfaltados, y la SEÑALIZACION en las curvas pronunciadas y gibas existentes.

Se recomienda a la Supervisión la entrega de un CRONOGRAMA DE PERMANENCIA DEL personal técnico y especialistas en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
Visita de verificación en campo: Visita del ing de la Dirección fiscalización en Transporte de PROVIAS NACIONAL

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 24+000 el representante de la Direccion de Fiscalizacion en Transporte Ing. Jose Leoncio Silva Manqui realiza la verificacion de los ensayos que realizan en el Laboratorio de Asfalto la empresa Contratista con la Supervision, de los materiales y la mezcla asfáltica.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-08-2019

Actividades:

Visita de verificación en la planta de asfalto de la Empresa Johesa.

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 24+000, El Ing. Jose Leoncio Silva, representante de la Dirección de Fiscalización en transporte de PROVIAS ,verifica la planta de asfalto en pleno funcionamiento, donde se tomó la temperatura de la mezcla asfáltica que sale de la planta resultando una temperatura de 157 °

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Vaciado de losa de aproximacion

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 56+685 se realiza el vaciado de concreto F´c= 280 kg/cm2 a los 28 dias de losa de aproximación en el margen izquierdo (entrada y salida) del Puente San Juan.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construccion de sub-base

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 59+800 a 60+000 se realiza la construcción de sub-base granular.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Vaciado de mandil emboquillado de piedra (lado izquierdo y lado derecho)

CDescripcion _____ :

5

En la progresiva Km. 60+880 se realiza el vaciado de mandil emboquillado de piedra en los dos margenes de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-08-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion _____ :

6

En la progresiva Km. 67+300 a 67+751 se realiza el mejoramiento de los suelos, donde se excavad y se ha colocado material granular over

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 21-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de veredas de concreto

CDescripcion_____:

En las progresivas 69+775 a la 69+815 se realiza el encofrado y excavación para la construcción de veredas

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 21-08-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en Campo: Lecturas de rugosidad utilizando el rugosímetro

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 71+460 se realiza las lecturas de rugosidad del pavimento asfáltico utilizando el rugosímetro

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 21-08-2019
---	----------------------------	---

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Asfaltado (Muy mal tiempo) paralización momentanea

CDescripcion_____:

En la progresiva Km 36+ 690 se espera que mejore el tiempo, para continuar con el asfalto en caliente, la extendedora de asfalto, compactadora de rodillos tipo tandem y compactadoras de ruedas neumáticas paralizadas en espera de que salga el sol. Llegaron cinco volquetes cargados de mezcla asfáltica , tapados con lona, en espera del reinicio de actividades.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-08-2019

9