

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	58	29-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

Reporte diario de las actividades ejecutadas en la obra, correspondiente a la fecha Jueves 29 de agosto del 2019

**Conclusiones:**

En el primer frente NO asfaltaron, pero que realizaron construcción de cunetas, alcantarillas, mejoramiento de la sub rasante, conformación de sub base y base, así mismo se tiene quejas por el personal obrero que no se estaría pagando cinco semanas, el segundo frente se asfalto así mismo se estaría realizando demás actividades como son construcción de cunetas laterales, alcantarillas, conformación de sub base y base

**Recomendaciones:**

Mejorar en el primer frente sus actividades y evitar deudas con el personal obrero, del mismo modo se pronostica para el presente mes un retraso de acuerdo a su avance sin mejorar sus frentes de trabajo.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales L/I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 122+150 al km 122+350

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, armado de acero en la alcantarilla tipo Marco MCA de 1 x 0.80

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la alcantarilla km 134+627

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 136+110 al km 136+565)

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento y ensanche de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 137+650 al km 138+120

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Preparado de material de cantera para mejoramiento de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicación de la cantera km 79+820

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, mejoramiento de la sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 82+060 al km 82+550

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
Partida, encofrado de la alcantarilla tipo MCA de 1 x 1

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Ubicación de la alcantarilla km 83+575

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-08-2019

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
Partida, mejoramiento y conformación de la sub rasante, así mismo el ensanche de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Tramo del km 89+480 al km 90+060

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
29-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 89+860 al km 90+060

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Partida, movimiento de tierras en zanja para sub drenes

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 98+360 al km 98+600

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Construcción de cunetas laterales L/D

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 121+170 al km 121+310

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 29-08-2019

**Actividades:**  
 Tramo, donde esta ubicada la construcción del puente San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo del km 145+050 al km 145+270

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 29-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-08-2019

**Actividades:**

Partida, asfaltado de la vía

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo del km 149+509 al km 149+904

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

**Personal Encargado:**

JORGE BENJAMIN  
CISNEROS CADENAS

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

29-08-2019

**Actividades:**

Re-conformación de la base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Tramo del km 150+840 al km 151+520

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

29-08-2019