

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 187	Fecha Informe: 04-09-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPORTE DEL 04 DE SETIEMBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

Se tiene la visita de verificación del Ing. Javier Caballa Especialista en metrados, costos y presupuesto del Provias Nacional, quien esta para subsanar dudas y recomendaciones de mayores metrados y adicionales en la obra.

**Recomendaciones:**

Con la presencia del Ing. Javier Caballa del Provias Nacional se recomienda que debe tomarse nota de todas las recomendaciones que indica para su cumplimiento en la aprobación de mayores metrados adicionales.

Se tiene previsto un paro regional en apoyo al sr. Aduviri que fue sentenciado a seis años de prisión, por lo que no se trabajara los dias 05 y 06 de setiembre, en salvaguarda de los trabajadores y equipos del contratista.

Cabe anotar que el sr.Aduviri es natural de Mazocruz por lo que se prevee que el paro en lave y mazocruz sra muy contundente.

### PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Defensa ribereña

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Rellenos con gaviones tipo caja ubicado en la progresiva km 16+240

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Cuneta tipo II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Drenaje ubicado en la progresiva km 19+820 Lado Derecho

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Material transporte

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Acarreo de material para sub base granular ubicado en la progresiva km 27+000

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Puente llinqui

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 se continua con el relleno estructural y armado de acero de refuerzo en una de las vigas principales ubicado en la progresiva km 33+760

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Conformación de material para relleno ubicado en la progresiva km 37+000

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Puente Untave

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ubicado en la progresiva km 40+050, descabezado de pilotes para el pilar izquierdo central del puente

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
Mov de Tierras

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Corte en material suelto ubicado en la progresiva km 42+800

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
Puente chillihua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Desencofrado

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
06-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Adicionales

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Verificación de mejoramientos ubicado en la progresiva km 5+100 con el ing. Javier Caballa

9

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Esp. en Metrados, Costos y Presupuesto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ing. Javier Caballa del Provias Nacional ubicación en la progresiva km 8+240

10

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

11

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
Mayores metrados

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Verificación de mayores metrados en la progresiva km 27+000 Sorapa

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

12

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:** No Aplica

**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
Verificación de metrados

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Por el Ing. Javier Caballa en la progresiva 44+000 variante paspa

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

13

**Personal Encargado:**  
CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
04-09-2019

**Actividades:**  
Adicional de ojo de agua

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
En la variante paspa, verificacion por le Ing. Javier Caballa

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

14

**Personal Encargado:**  
CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**  
No Aplica

**Fecha De Fotografia:**  
04-09-2019

**Actividades:**  
Mejoramiento

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Verificación del enrocado en la progresiva km 50+360

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

15

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Puente Conduriri

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Ubicado en la progresiva km 59+220 verificación del ing. Javier Caballa con respecto al adicional

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

16

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
 Adicional

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Verificación por parte del ing Javier Caballa en la progresiva 65+900 sobre la necesidad de ejecutar un pedraplén

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 05-09-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

17

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
Mejoramiento

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Otro tramo en verificación km 69+480 por parte del Ing. Javier Caballa

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

18

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 04-09-2019

**Actividades:**  
Especialista Metrados, costos y presupuesto del Provias Nacional

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
De un tramo ejecutado en la progresiva km 21+300

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-09-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

04-09-2019

**Actividades:**

Drenaje Cuneta tipo I

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Entre las progresivas km 20+605 hasta el km 20+840 Lado Derecho del tipo I, encofrado para el vaciado de concreto

19

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-09-2019