



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 180
Fecha Informe: 16-09-2019
Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50
Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:



Asunto:

Participación en la reunión extraordinaria convocada por el Comité de Avance y Apoyo para la ejecución de la obra "Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: Il km. 35 al km. 153.50"

Conclusiones:

El especialista en Seguridad y Salud en el trabajo del Consorcio Supervisor de obra – CSVA, se hace presente en obra a fin del cumplimiento de sus funciones asignadas, tomándose conocimiento que a partir de la fecha su permanencia será de forma total y no parcial.

Se ha tomado conocimiento que las actividades de construcción de obras arte pendientes en toda la longitud de la obra el Contratista podría sub contratarlas, lo cual estaría generando preocupación en la población debido a su temor en la poca o nula contratación de mano de obra de la zona.

Recomendaciones:

De las conclusiones descritas en el panel fotográfico, se sugiere agilizar la elaboración y autorización del expediente de adicionales de obra en proceso, así como la liberación de terrenos pendientes.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 16-09-2019
--	----------------------------	---

Actividades:

Participación en la reunión extraordinaria convocada por el Comité de Avance y Apoyo para la ejecución de la obra "Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50"

CDescripcion_____:

A la reunión extraordinaria convocada por el Comité de Avance y Apoyo para la ejecución de la obra "Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50" asistieron los siguientes:

- Alcalde la Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro
- Alcalde la Municipalidad Distrital de Puquina
- Alcalde la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas
- Alcalde la Municipalidad Distrital de Coalaque
- Alcalde la Municipalidad Distrital de Puquina
- Representantes del Consorcio Contratista – CVDS
- Representantes del Consorcio Supervisor – CSVA
- Presidente de la Junta de usuarios de Omate
- Sindicato de Construcción Civil
- Sociedad civil y
- Representantes de PVN (colaboradores de PACRI y la suscrita)

En la que los Representantes del Consorcio Contratista – CVDS y Consorcio Supervisor – CSVA dieron los siguientes alcances:

- La reducción de personal realizada por parte del Consorcio Contratista – CVDS se debería básicamente a la falta de liberación de frentes de trabajo ya sea por existencia de terrenos y/o viviendas de terceros, interferencias como existencia de redes de alcantarillado en la carretera, canales para riego en diferentes sectores de la carretera entre otros, motivo por el cual se vienen desarrollando el expediente de Adicionales correspondiente por parte de PVN.
- El Consorcio Contratista – CVDS ha habría reducido su personal en un 50% aproximadamente, contándose a la fecha con un total de 457 colaboradores de los cuales 105 son de la zona.
- Se vienen realizando actividades de construcción de obra relacionados a: Contrato Contractual (únicamente de acuerdo a Expediente Técnico contratado), Adicionales aprobados y Reconstrucción.
- En el tramo comprendido entre Omate y Coalaque (entre los kms 104 @ 108 aproximadamente) se vienen evaluando alternativas de cambio de trazo, debido a la existencia de gran cantidad y en profundidad considerable de ceniza volcánica en el trazo propuesto en el Expediente técnico.
- Se estaría priorizando el inicio de actividades para la culminación del puente Pachas para los últimos días del presente mes.

Las autoridades locales comentaron:

- Su disposición en el apoyo a conversar con los propietarios que se estarían renuentes a fin de liberar sus terrenos a ser afectados por la construcción de la carretera.
 - Su preocupación respecto al normal avance de obra y que esta no se paralice nuevamente.
 - Su preocupación respecto a la pronta llegada de la temporada de lluvias y los efectos adversos que esta pudiera tener en los trabajos en proceso de la construcción de obra de forma semejante a la de los meses de enero y febrero del presente año.
 - Su preocupación respecto a la posibilidad de tercerización de trabajos y por tanto la contratación del personal de la zona.
 - Plantean la evaluación visual de obra a fin de identificar zonas críticas que pudieran verse afectadas por la temporada de lluvias que se avecina.
- Llegándose a las siguientes conclusiones:

1

- La construcción de la obra no se encuentra paralizada, sin embargo se han disminuido los frentes de trabajo, debido a la falta de liberación de frentes de trabajo.
- El incremento de personal de obra por dependerá de la liberación de frentes de trabajo descritos.
- Se viene realizando actividades de construcción de obra respecto a Contrato Contractual (únicamente de acuerdo a Expediente Técnico contratado), Adicionales aprobados y Reconstrucción.
- Los días 25 y 26 del presente mes se realizara la evaluación visual de obra por parte del comité de avance y apoyo a fin de identificar zonas críticas que pudieran verse afectadas por la temporada de lluvias que se avecina.
 - Se atendera de forma directa el pedido de los vecinos los días 25 y 26 del presente mes cuando se realice la inspección en campo.

Foto1:**Foto2:****Foto3:****Fecha Toma De Datos:**

16-09-2019