



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	73	16-09-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte diario de la actividades realizadas en la obra, correspondiente a la fecha lunes 16 de setiembre del 2019

Conclusiones:

En la presente visita a obra se observa sin trabajos el primer frente de la empresa NEPTUNO, por motivo de una paralización de los trabajadores, los motivos son : NO tienen pagos a la fecha, en los pagos no les consideran los beneficios sociales, es decir seguro de salud, AFP, y otros de norma, en cuanto a la alimentación, solo tienen almuerzo y no tienen desayuno ni cena, en el segundo frente se prosigue el avance de obra partida importante asfaltado de la vía se llego a la progresiva km 152+640

Recomendaciones:

La empresa NEPTUNO viene incurriendo falta con los trabajadores desde hace ya tiempo, se recomienda subsanar y cumplir con el compromiso de ley y a la supervision tomar las medidas correctivas y poner en constancia para lo posterior.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:

En el segundo tramo, de l empresa REYNA, laboraron en la construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:

1 Tramo del km 122+560 al km 122+970

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:

Construcción de sub drenes partida, cocido del geotextil

CDescripcion_____:

2 Tramo del km 133+350 al km 133+600

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2019

Actividades:

Partida, conformación de la base

CDescripcion_____:

Tramo del km 137+740 al km 138+350

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2019

Actividades:

En la presente visita a obra se observa sin trabajos el primer frente de la empresa NEPTUNO, por motivo de una paralización de los trabajadores, los motivos son : NO tienen pagos a la fecha, en los pagos no les consideran los beneficios sociales, es decir seguro de salud, AFP, y otros de norma, en cuanto a la alimentación, solo tienen almuerzo y no tienen desayuno ni cena.

4

CDescripcion_____:

TRamo paralizado a efecto de la huelga km 80+699 al km 83+960

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 16-09-2019
--	----------------------------	---

Actividades:

En la presente visita a obra se observa sin trabajos el primer frente de la empresa NEPTÚNO, por motivo de una paralización de los trabajadores, los motivos son : NO tienen pagos a la fecha, en los pagos no les consideran los beneficios sociales, es decir seguro de salud, AFP, y otros de norma, en cuanto a la alimentación, solo tienen almuerzo y no tienen desayuno ni cena,

5

CDescripcion_____:

Ubicación de los huelguistas en la obra km 84+020 al km 87+920

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
En la presente visita a obra se observa sin trabajos el primer frente de la empresa NEPTÚNO, por motivo de una paralización de los trabajadores, los motivos son : NO tienen pagos a la fecha, en los pagos no les consideran los beneficios sociales, es decir seguro de salud, AFP, y otros de norma, en cuanto a la alimentación, solo tienen almuerzo y no tienen desayuno ni cena.

6 **CDescripcion_____:**
Ubicación del tramo paralizado del km 88+000 al km 92+500



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-09-2019

Actividades:
En la presente visita a obra se observa sin trabajos el primer frente de la empresa NEPTUNO, por motivo de una paralización de los trabajadores, los motivos son : NO tienen pagos a la fecha, en los pagos no les consideran los beneficios sociales, es decir seguro de salud, AFP, y otros de norma, en cuanto a la alimentación, solo tienen almuerzo y no tienen desayuno ni cena.

7 **CDescripcion_____:**
Ubicación de la paralización km 100+280

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

16-09-2019

Actividades:

Partida, asfaltado de la vía.

CDescripcion_____:

Tramo del km 152+160 al km 152+643

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

16-09-2019