

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e: 77	Fecha Informe: 20-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuaní, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Asunto:

Reporte de las actividades realizadas en la obra, correspondiente a la fecha, viernes 20 de setiembre del 2019.

Conclusiones:

A esta fecha NO se tiene asientos de cuaderno de obra, El primer frente continua con la paralización por incumplimientos de funciones de la empresa NEPTUNO, El segundo frente, empresa REYNA, viene laborando con normalidad, se prosigue en tramo del km 125+150 al km 131+300 inconclusa de las actividades, se concluye mi compromiso de acuerdo a la Orden de servicio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como MONITOR DE LA OBRA y agradecer una vez mas por la oportunidad y en caso hubiera fallas sobre enmendarlos y corregirlo en lo posterior

Recomendaciones:

Las empresas que están inmiscuidas en la ejecución de la obra, precaver el cumplimiento de los términos contractuales y evitar atrasos en obra, puesto que están en RETRASO , y se requiere mejor atención y recuperar los atrasos en obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 actividades en la vía, limpieza de cunetas y la vía en construcción

CDescripcion_____:
 Ubicación de punto de la actividad km 143+570

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 Trabajos de limpieza y bacheado del imprimado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 138+350 al km 141+500

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 Construcción de accesos de la vías de la población al proyecto en ejecución

CDescripcion_____:
 Ubicación de la acceso km 139+400

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 Acarreo de material para la conformación de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 138+000 al km 138 +350

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2019

Actividades:

La partida, asfalto de la vía

CDescripcion_____:

153+180

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2019

Actividades:

limpieza acarreo de materiales excedente en la vía

CDescripcion_____:

Punto de la actividad km 150+300

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 Asfaltado del acceso a la vía

CDescripcion_____:
 Ubicación del acceso km 147+480

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 Tramo, ubicación de la construcción del puente San Genaro

CDescripcion_____:
 Del km 145+050 al km 145+300

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 Construcción de accesos de la calles de la población a la vía en construcción

CDescripcion_____:
 Ubicación del acceso km 140+760

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 20-09-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
 Tramo del km 137+350 al km 137+650

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 20-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

20-09-2019

Actividades:

Construcción de sub dren

CDescripcion_____:

Tramo del km 136 +060 al km 135 980

11

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

20-09-2019