

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 188	<b>Fecha Informe:</b> 25-09-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	<b>Personal Encargado:</b> LUZMILA GUERRA MOTTA	
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>

**Asunto:**

Labores realizadas respecto a la ejecución contractual y de reconstrucción de obra.

**Conclusiones:**

Se realiza la inspección visual en campo de forma conjunta por parte del Comité de Avance de obra conformada por autoridades locales, Contratista y Supervisión, la que, continuara el día 26.09.2019 en el tramo II de la obra, comprendido entre los kms 101 @ 153+500 aproximadamente.

Se toma conocimiento que se realiza el vertido de concreto en el estribo derecho del Pontón Tamaña.

Personal de la sub dirección de obras realiza actividades de reconocimiento en campo respecto posibles cambios de trazo a realizarse en el sector San Juan y entre los kms 103+700 @ 108+400 aproximadamente.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 24.09.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

**Recomendaciones:**

Se sugiere que a través de la Entidad se pudiera acelerar la elaboración y aprobación de los expedientes de Adicionales de Obra ya sea por interferencias o cambios de trazo en obra o de acuerdo a las necesidades presentadas por el Contratista – CVDS a través de la Supervisión de obra – CSVA, a fin de liberar frentes de trabajo en obra y evitar dilaciones en el plazo de construcción de obra.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** LUZMILA GUERRA MOTTA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 25-09-2019

**Actividades:**

Inspección visual en campo por parte del Comité de Avance de obra, conformado por autoridades locales, Contratista y Supervisión de obra.

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Con la participación de:

- Luis Alberto Concha Quispetupac – Alcalde de la Municipalidad Provincial Sánchez Cerro
- Tomasa Pedregal – Regidora de la Municipalidad Provincial Sánchez Cerro
- Eduardo Ticona Arias – Regidor de la Municipalidad Provincial Sánchez Cerro
- Robinson Galdos Pilco – Sub prefecto provincial
- Dulver Alfaro – Presidente de la Junta de Regantes Omate – Coalque – Quinistaquillas
- Luis Orlando Garayar Jurado – Jefe de Supervisión – CSVA
- Martin Espinoza Celadita – Ingeniero de Producción del Consorcio Contratista –CVDS
- PACRI

**Apreciándose:**

- Actividades de reconstrucción de obra en alcantarillas y badenes.
- Actividades de construcción de muros de contención ejecución contractual por para del sub contratista Consorcio Nuevo Horizonte.
- Actividades de movimiento de tierras para mejoramiento de base a nivel de sub rasante.

Las autoridades presentes tomaron conocimiento en obra, entre otros de:

- La ejecución pendiente de algunas actividades que serían por estar pendiente y/o en trámite la autorización de Mayores Metrados.
- La falta de ejecución de actividades por falta de liberación de frentes de trabajo por interferencias, posibles cambios de trazo y/o liberación de predios, los cuales se encuentran en proceso de elaboración de expedientes de adicionales de obra o de adquisición de predios.
- Las autoridades solicitaron a los Consorcios Contratista y Supervisor poder tomar las medidas necesarias para protección de estructuras ante una posible temporada de lluvias como la presentada a inicios del año.

La señora Yolanda Caytano Pacheco, quien tiene su predio ubicado en el km 66+800 aproximadamente, hace llegar su inquietud respecto a:

- La posibilidad de realizar algún tipo de protección de un canal de riego existente, el cual será evaluado por el Contratista.
- Que sería propietaria de algunos tubos de drenaje los cuales podrían haber sido retirados por trabajadores del Contratista.
- Que del consumo de alimentos por parte de los trabajadores de la obra, estos estarían contaminando el medio ambiente y las aguas del reservorio ubicado en el sector dejando los desechos de los alimentos así como plásticos y otros elementos descartables, en la zona.
- Solicitan se realice estructuras de protección del acceso a su propiedad, lo cual sería evaluado por el Contratista.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



1



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fecha Toma De Datos:

25-09-2019



**Fotos:**