



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 189	Fecha Informe: 26-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153,50	Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

Segundo día de inspección en campo por parte del Comité de Avance de obra, conformado por autoridades locales, Contratista y Supervisión de obra

Conclusiones:

Se realiza y culmina la inspección visual en campo de forma conjunta por parte del Comité de Avance de obra conformada por autoridades locales, Contratista y Supervisión, siendo las siguientes las principales conclusiones arribadas.

Se evaluarán las estructuras de drenaje propuestas en el expediente técnico ubicadas en los kms 114+220 y 152, las cuales de acuerdo a comentarios de las autoridades serían insuficientes.

El Contratista y Supervisión de obra explicaron que los trabajos de mantenimiento a realizarse de presentarse una temporada de lluvias extremas se realizarían en el marco de su Contrato y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se deja constancia que existirían frentes de trabajo liberados a fin de que el Contratista pudiera intervenir entre los sectores de Amata y Puquina.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 25.09.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUZMILA GUERRA MOTTA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 26-09-2019

Actividades:

Segundo día de Inspección visual en campo por parte del Comité de Avance de obra, conformado por autoridades locales, Contratista y Supervisión de obra.

CDescripcion_____:

Con la participación de:

- Luis Alberto Concha Quispetupac – Alcalde de la Municipalidad Provincial Sánchez Cerro
- Tomas Pedregal – Regidora de la Municipalidad Provincial Sánchez Cerro
- Eduardo Ticona Arias – Regidor de la Municipalidad Provincial Sánchez Cerro
- Alberto Apaza Rojas – Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coalaque
- Robinson Galdós Pilco – Sub prefecto provincial
- Dulver Alfaro – Presidente de la Junta de Regantes Omate – Coalque – Quinistaquillas
- Luis Orlando Garayar Jurado – Jefe de Supervisión – CSVA
- Martin Espinoza Celadita – Ingeniero de Producción del Consorcio Contratista –CVDS
- Richard Alegría – Consultoría Inka Llacta, responsable del Monitoreo Arqueológico en la construcción de la carretera.
- PACRI

Apreciándose:

- Actividades de reconstrucción de obra en alcantarillas, tipo marco y/o TMC.

1

Las autoridades presentes tomaron conocimiento en obra, entre otros de:

- La ejecución pendiente de algunas actividades que serían por estar pendiente y/o en trámite la autorización de Mayores Metrados.
- La falta de ejecución de actividades por falta de liberación de frentes de trabajo por interferencias, posibles cambios de trazo y/o liberación de predios, los cuales se encuentran en proceso de elaboración de expedientes de adicionales de obra o de adquisición de predios.
- Que existen frentes de trabajo liberados los cuales aún no están siendo intervenidos por el Contratista.
- Se propone una reunión para el día miércoles 2.10.2019 con la participación del Presidente de la Junta de Regantes Omate – Coalque – Quinistaquillas, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coalaque, especialistas en obras de arte y drenaje tanto de la supervisión como del contratista a fin de identificar de forma precisa la cantidad y ubicación de los pases de riego existentes.
- Se debería evaluar la estructura de drenaje planteada en el km 114+220 aproximadamente ya que hacia el talud inferior existe un reservorio de agua para riego, a fin de proteger dicha estructura ya que se encuentra colindante a la quebrada.
- Los alcaldes indicaron cuales serían los sectores de mayor riesgo en temporada de lluvias y que en ocasiones interrumpen el transito vehicular.

Las autoridades solicitaron a los Consorcios Contratista y Supervisor poder tomar las medidas necesarias para protección de estructuras ante una posible temporada de lluvias como la presentada a inicios del año.

Foto1:



Foto2:



Foto3:





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Fecha Toma De Datos:

26-09-2019



Fotos: