



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 200	Fecha Informe: 26-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:




Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: Construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, Construcción de pavimentos de asfalto; construcción de muros de contención, veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material desechable . desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Las actividades de asfaltado continua en los dos tramos, continuando las actividades de colocación de primera capa de asfaltado en la progresiva 42+700 en el margen izquierdo de la vía ,en el tramo II y en la 63+420 hasta la 63+935 en el margen derecho en el tramo III, La empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal, los adicionales aprobados 1,2,4 y 5 y los mayores metrados No. 4 aprobados, donde se esta realizando Construcción de bases, imprimación, Construcción de pavimentos de asfalto la construcción de mandiles de concreto emboquillados de piedra, construcción de muros de contención, muros de suelo reforzados ,alcantarillas, cunetas rectangulares, cunetas trapezoidales de concreto y construcción de veredas. El tiempo es de hoy es soleado sin precipitaciones.

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Integración vial la pronta señalización y demarcación de la vía, porque se ha incrementado notablemente las velocidades de transito, en la noche se torna muy peligroso transitar en la vía.
Se recomienda a la Supervisión la inclusión de todos sus especialistas y técnicos a la obra a tiempo completo, se requiere la presencia de ellos para la toma de decisiones ante los diferentes problemas que se presentan al realizar la ejecución de las actividades.
Se recomienda la pronta incorporación de una camioneta de transporte para el especialista en seguimiento en campo de PROVIAS NACIONAL, el cual se requiere para poder realizar el recorrido en todo el tramo vial , plantas de concreto y asfalto, laboratorios y en todas las zonas auxiliares.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 37+000 se realiza la colocación del encofrado de madera para la construcción de las tapas fijas de las cunetas rectangulares.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Encofrado de muros de contención.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 44+780 se realiza el encofrado metálico para la construcción de muros

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Asfaltado en caliente en tramo III

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 63+420 a 63+935 se realiza el asfaltado en caliente de la primera capa, en el margen izquierdo de la vía.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: transporte desde la cantera Mashuyacu (km. 86+540) a la DME del KM. 60+000

CDescripcion _____:
 En la progresiva KM. 60+000 se ubica el DME donde se realiza el acopio del transporte de material de base desde la cantera mashuyacu (km. 86+540)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

26-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Mantenimiento en el puente Shumamza

CDescripcion_____:

En la progresiva KM. 60+180 se ubica el puente Shumanza donde se esta realizando mantenimiento en la parte inferior del puente, especificamente se está soldando unos atiezos (rigidizadores) en el alma de las vigas longitudinales del puente y se esta tratando los estribos del puente con pintura antibacterial.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-09-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de pavimento de asfalto

CDescripcion_____:
 En la progresiva 63+600 a la 63+935 se realiza la compactación del pavimento asfáltico en el margen izquierdo de la vía.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: trabajos de canalización, mejoramiento de terreno en DME KM. 60+160

CDescripcion_____:
 En la progresiva del KM. 60+160 se ubica el DME donde se realiza los trabajos de canalización, mejoramiento del terreno para su entrega.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 26-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo : levantamiento topográfico de nivel base

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 57+090 se realiza el levantamiento topográfico donde se construye la base granular.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-09-2019