

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Personal Encargado: Nro Inform 07-10-2019 Carretera Moquegua - Omate LUZMILA GUERRA MOTTA **Bitaco** e: ra: - Arequipa Tramo: II km. 35 al 196 km. 153.50 Si



Asunto:

Participación en reunión de coordinación de forma conjunta con el ingeniero Cristian Rodríguez especialista en suelos y pavimentos de la DS de PVN, Jefe de supervisión de obras, especialista en Geología y Geotecnia y Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos de la supervisión de obras – CSVA, respecto a las actividades de mejoramiento de suelos en proceso.

Conclusiones:

A la fecha el ingeniero Rodríguez hace su arribo a la localidad de Omate a fin de verificar las actividades en proceso inherentes a su especialidad (suelos y pavimentos), para lo cual a partir del 8.10.2019 se realizaran actividades de inspección en campo y gabinete.

Se toma conocimiento que a partir de la fecha se incrementaron dos frentes de trabajo que vienen realizando actividades de movimiento de tierras corte a nivel de caja en los sectores de Amata y Huarangallo.

Se aprecia movilización de maquinaria (una excavadora sobre orugas)

Es de indicar que, de acuerdo a la propuesta técnica – económica del CSVA, se aprecia la participación de los especialistas en suelos y pavimentos y de control de calidad de forma parcial, sin embargo en lo que va del año, aun no se cuenta con su participación.

Se adjunta en formato pdf la asistencia del personal profesional, técnico y auxiliar correspondiente al 5.10.2019 de la Supervisión de obra – CSVA.

Recomendaciones:

De las actividades de mejoramiento de suelos a nivel de sub rasante se sugiere que el especialista en suelos y pavimentos de la DS de PVN pudiera verificar las actividades en ejecución

Se sugiere la participación de los especialistas en suelos y pavimentos y de control de calidad del CSVA, a fin de que este pudiera verificar las actividades inherentes a su especialidad, de forma tal de garantizar la calidad de los trabajos en ejecución.

PANEL FOTOGRAFICO

SIGVIAL

© Provias Nacional 07/10/2019 09:00:37

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia: LUZMILA GUERRA No Aplica 07-10-2019

MOTTA

Actividades:

Participación en reunión de coordinación de forma conjunta con el ingeniero Cristian Rodríguez especialista en suelos y pavimentos de la DS de PVN, Jefe de supervisión de obras, especialista en Geología y Geotecnia y Jefe de Laboratorio de mecánica de suelos de la supervisión de obras - CSVA

CDescripcion_

El ingeniero Rodríguez, da a conocer el motivo de su visita la cual comprenderá la evaluación de los mejoramientos de suelos en proceso.

El Jefe de supervisión expone que se viene evaluando el expediente de mayores metrados N° 17 presentado por el Contratista respecto a mejoramiento de suelos, el cual también seria evaluado por el ingeniero Rodríguez.

Se viene ejecutando mejoramiento de suelos de acuerdo al expediente contratad y al aprobado mediante presupuesto Adicional Nº 03.

Foto1:

1



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-10-2019





Fotos:



© Provias Nacional 07/10/2019 09:00:37