

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 218	<b>Fecha Informe:</b> 19-10-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Asunto:**

REPORTE DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2019

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA DE ASFALTO EN CALIENTE, CONJUNTAMENTE CON EL ING. GORKY LINARES ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES S.A. SE VERIFICO EL CONTROL DE CALIDAD EN LOS LABORATORIOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN, CON LOS ENSAYOS MARSHALL Y OTROS.

**Recomendaciones:**

INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE TANTO EN LA PLANTA, COMO EN EL TRANSPORTE Y COLOCADO.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2019

**Actividades:**  
CUNETETA TIPO II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
ENCOFRADO DE CUNETETA TIPO II ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 9+010 HASTA LA PROGRESIVA KM 9+105 LADO IZQUIERDO 95 M DE LONGITUD

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2019

**Actividades:**  
DME N° 04

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
DME N° 04 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 26+800

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI (L=36.30 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 33+760, CURADO DEL CONCRETO Y TRABAJOS PREVIO PARA EL TENSADO DE LAS VIGAS, ASÍ COMO PARA EL ENCOFRADO DE LA LOSA

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2019

**Actividades:**  
 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PROCESO DE LLENADO DE MAC EN LOS VOLQUETES Y COLOCADO DE COBERTOR

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2019

**Actividades:**  
CUNETTA TIPO I

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
VACIADO DE CUNETTA CON CONCRETO F´C=210 KG/CM2 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+360 HASTA LA PROGRESIVA KM 39+650 LADO IZQUIERDO 290 M DE LONGITUD

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
19-10-2019



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-10-2019

**Actividades:**

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

ING. GORKY LINARES ENRIQUEZ ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS DE LA SUPERVISIÓN HOB CONSULTORES, CONTROLANDO LA TEMPERATURA DE LA MEZCLA Y EL PROCESO DE LLENADO DE ASFALTO DEL ELEVADOR A LOS VOLQUETES

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

19-10-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE (L=90.00 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, ENCOFRADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO EN PARAPETO DE ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 19-10-2019

**Actividades:**  
 PUENTE CHILLIHUA (L=26.60 M)

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 46+929, ARMADO DE FALSO PUENTE

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 19-10-2019