



Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

COORDINACION DE VISITA DE ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA POR PARTE DE PROVIAS

- Con respecto al adicional 6.2 (cambio de trazo), por donde se encuentra la intervención de un área arqueológica (camino del inca), se hará presente en el tramo un especialista en arqueología por parte de Provias.
- La contratista apoyara con una unidad móvil y un topógrafo para hacer dicha inspección.

RECURSOS DE SUPERVISION PRESENTES EN EL PROYECTO

•Se presenta a continuación la lista de personal presente en calemar:

N.º	Nombre	Cargo
1	Jesús Eliades Hospinal Cerron	Topógrafo 1
2	Barton Willian Gamarra Gonzales	Jefe de Laboratorio
3	Juan Carlos Paunaca Quineche	Auxiliar de Suelos y Pavimentos 1
4	Joaquin Cruz Bautista	Auxiliar de Topografía 1

•Personal de Supervisión presente en Naranjillo

N.º	Nombre	Cargo
1	Omar Enrique Ternero Barreto	Topógrafo 2
2	Barton Willian Gamarra Gonzales	Nivelador 1

•Personal de Supervision presente en oficinas de Huamachuco

N.º	Nombre	Cargo
1	Edgar Jesus Ramirez Bazan	Jefe de Supervisión
2	Duver Ivan Gallardo Sandoval	Especialista en Metrados, Costos y Valorizaciones
3	Erika del Pilar Morocho Chimoy	Administrador

•De dicho personal, solo se pudo verificar los que se encuentran en calemar y Huamachuco, pues por la falta de unidad móvil, aun no he podido ir al tramo naranjillo.

LABORATORIO DE SUELOS DE SUPERVISION

•Actualmente el área dispuesta para laboratorio de la supervisión se encuentra sin ningún instrumento, afirmando que desde la paralización de obra se desmovilizaron los equipos que estuvieron presentes

Recomendaciones:

- Se solicita el apoyo con unidad móvil para poder salir a campo a verificar las actividades de campo y recursos.
- Se solicita la presencia de todo el personal profesional, técnico y auxiliar de la supervisión en obra, como también sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-11-2019

Actividades:
OFICINAS DE SUPERVISION EN CALEMAR

CDescripcion_____:

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-11-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-11-2019

Actividades:
LABORATORIO DE SUELOS DE SUPERVISION

CDescripcion_____:
 no se encontró instrumentos algunos

2

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 13-11-2019