

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 44	<b>Fecha Informe:</b> 13-11-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:****Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Foto Bitacora 6:****Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 13/11/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+450, 83+900, 88+900, 101+380 y 110+020.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.  
PERFORACIÓN EN LOS KM. 88+800, 99+080 y 110+080.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS y PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDAS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 13-11-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 88+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
06 Volquetes

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
13-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

13-11-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km 101+380

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor  
12 Volquetes

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

13-11-2019

2