



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	7	19-11-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Anotaciones en el cuaderno de Obra

Conclusiones:

Se observa comunicación permanente entre el Contratista y la Supervisión respecto a los trabajos ejecutados en campo.

Recomendaciones:

Se pueden realizar paralelamente otras partidas para rescatar el tiempo perdido, como conformación de subbase y construcción del pavimento rígido.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2019

Actividades:

Curado de losa de concreto del pavimento rígido de prueba

CDescripcion_____:

Se aprecia el curado de la Losa de concreto construido como prueba en el Km. 157+728 (60 m.)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-11-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 19-11-2019

Actividades:
Conformación de plataforma con equipos (motoniveladora y rodillo liso vibratorio)

CDescripcion_____:
Se aprecia que en el Km. 159+930 una Motoniveladora y un Rodillo Liso Vibratorio realizan trabajos de conformación de la plataforma (subrasante)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
19-11-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

LUCIO ISAIAS ANAMARIA RUIZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

19-11-2019

Actividades:

Encofrado y vaciado de muro de contención

CDescripcion_____:

Se encontró personal de campo encofrando dos muros de contención en el Km. 160+040, su vaciado estaba programado para horas mas tarde.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

19-11-2019