



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 49	<b>Fecha Informe:</b> 20-11-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---	------------------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 20/11/19

**Conclusiones:**

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+420, 81+670, 83+880, 101+350 y 109+460.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 80+900, 84+100, 90+700, 93+850 y 111+100.  
PERFORACIONES EN LOS KM 88+800, 94+960, 98+980, 101+250 y 101+300

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y PAGO A LOS AFECTADOS DE SUS PREDIOS.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 20-11-2019

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km 109+460

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora  
07 Volquetes

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
20-11-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 20-11-2019

**Actividades:**  
DME km 93+850

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Excavadora

2



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
20-11-2019