



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Informe: 61 | Fecha Informe: 06-12-2019 | Nombre De La Obra: Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba | Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|---|

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06/12/19

Conclusiones:

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS KM. 112+660, 109+700, 101+300, 95+280, 83+800, 81+950 y 72+500.
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 111+100, 93+850, 90+700, 84+100, 80+900 y 75+200.
PERFORACIÓN EN LOS KM. 104+060, 98+680 y 95+200.

Recomendaciones:

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 06-12-2019

Actividades:
DME km 80+900

CDescripcion_____:
Equipos
01 Tractor
01 Excavadora

1



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
06-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-12-2019

Actividades:

Movimiento de Tierras
km 72+500

CDescripcion_____:

Equipos
02 Excavadoras
14 Volquetes

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

06-12-2019