

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 63	<b>Fecha Informe:</b> 09-12-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:****Foto Bitacora 2:****Foto Bitacora 3:****Foto Bitacora 4:****Foto Bitacora 5:****Foto Bitacora 6:****Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 09/12/19

**Conclusiones:**

SE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN, EN LOS KM. 72+500, 83+800, 95+000, 101+300 y 112+500.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 84+100, 90+700 y 111+100.  
PERFORACIÓN EN LOS KM. 82+400, 95+000 y 104+080.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LOS TRAMITES DE LOS NUEVOS DME, INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 09-12-2019

**Actividades:**  
Mantenimiento de Tránsito  
km. 81+220

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
Equipos  
01 Motoniveladora  
01 Rodillo

1



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
09-12-2019



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

09-12-2019

**Actividades:**

Movimiento de Tierras  
km 83+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
01 Tractor  
03 Volquetes

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

09-12-2019

2