

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	06	09-12-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	R O M M E L C H A N C A RAMIREZ

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Informe N° 06

Conclusiones:

Se observo que continúan con las actividades como: encofrado y colocación de acero en el puente San Genaro, encofrado y vaciado de concreto en las cunetas, conformación de subbase primera y segunda capa, colocación de carpeta asfáltica y encofrado encofrado de muro del alcantarilla en el tramo Tintaya - Yauri - San Genaro.

No se lleno cuaderno del día de hoy.

Recomendaciones:

Se observo que el personal obrero no deja laborar las actividades en le tramo Negromayo - Tintaya.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
Conformación de sub base primera capa

CDescripcion_____:
Se observa la conformación de subbase primera capa, en la progresiva 130+620 hasta 130+680 tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-12-2019

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
Encofrado y colocación de acero en el puente San Genaro.

CDescripcion_____:
Se observa el encofrado y colocación de acero en la losa del puente San Genaro, Progresiva 145+075 hasta 145+194 en el tramo Yauri - San Genaro

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2019

Actividades:

Encofrado y vaciado de concreto de la cuneta

CDescripcion_____:

Se observa encofrado y vaciado de concreto de la cuneta de lado derecho en la progresiva 132+600 hasta 132+900

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-12-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
Excavación del subdren de lado izquierdo.

CDescripcion_____:
Se observo la excavación del subdren de lado izquierdo de alcantarilla a alcantarilla, en la progresiva 131+700 hasta 131+900 tramo Tintaya - Yauri.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
09-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 Relleno del espaldón de muro en la alcantarilla.

CDescripcion_____:

5 Se observo relleno del espaldón de muro en la alcantarilla y su respectiva prueba de compactación, progresiva 130+048 hasta 130+060 en el tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 Conformación subbase segunda capa.

CDescripcion_____:

6 Se observo la conformación de subbase segunda capa, en la progresiva 130+100 hasta 130+330 en tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-12-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 Armado de acero y encofrado en el muro de la salida de la alcantarilla.

CDescripcion_____:

7 Se observo armado de acero y encofrado en el muro de la salida de la alcantarilla, en la progresiva 128+248 en tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-12-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: ROMMEL CHANCA RAMIREZ
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-12-2019

Actividades:
 Colocación de carpeta asfáltica.

CDescripcion_____:

8 Se observa colocación de carpeta asfáltica en la progresiva 122+045 hasta 122+280, tramo Tintaya - Yauri.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 09-12-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

ROMMEL CHANCA
RAMIREZ

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-12-2019

Actividades:

No se realizan los trabajos en el tramo Negromayo - Tintaya

CDescripcion_____:

Durante el recorrido de observo que el personal obrero no dejan desarrollar las actividades en el tramo Negromayo - Tintaya.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

09-12-2019