



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: 010
Fecha Informe: 14-01-2020
Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz
Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:
REPORTE DEL MARTES 14 DE ENERO DEL 2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

- 1) AMPLIACIÓN DE PLAZO: A LA FECHA NO SE HA APROBADO NINGUNA
- 2) ADICIONALES DE OBRA: SE TIENE DOS ADICIONALES EN PROCESO DE APROBACION COMO ES EL DE LA PISCIGRANJA EN SECTOR DE LA VARIANTE PASPA Y EL OTRO ADICIONAL ES DE LAS TUBERIAS DE RED DE AGUA EN EL SECTOR CHECCA
- 3) MAYORES METRADOS: EN PROCESO DE APROBACIÓN
- 4) DEDUCTIVOS: AUN NO SE TIENE
- 5) PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL: AUN NO SE HA PROGRAMADO PARA ESTE MES
- 6) MANTENIMIENTO VIAL: NO ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS EN EL TRAMO.
- 7) RECURSOS OFERTADOS:

CONTRATISTA

A.- PERSONAL:

- 01 ING. RESIDENTE
- 05 ING. ESPECIALISTAS CONTRACTUAL
- 01 MEDICO EN LA AMBULANCIA
- 01 JEFE LABORATORIO SUELOS Y PAVIMENTOS
- 02 CAPATAZ
- 04 PEÓN VIGÍA
- 06 PEÓN
- 03 OPERADORES DE VIGA BENKELMAN
- 01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
- 02 OPERADOR EXCAVADORA S/ORUGAS
- 02 OPERADOR MOTONIVELADORA
- 02 OPERADOR DE RODILLO
- 01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
- 08 OPERADOR DE CAMIÓN VOLQUETE
- 01 OPERADOR CISTERNA DE AGUA
- 01 OPERADOR PLANTA ASFALTO CABINA
- 01 CONDUCTOR DE CAMION VIGA
- 08 CONDUCTOR DE CAMIONETA
- 01 CONDUCTOR AMBULANCIA
- 01 CONDUCTOR MICRO BUS

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO: A CONTINUACIÓN SE INFORMA LA MAQUINARIA QUE TIENE OPERADORES, SE TIENE OTRA MAQUINARIA QUE ESTA INMOVILIZADA DESDE LA REDUCCIÓN DE PERSONAL DE OBRA DE LA MEDIDA CAUTELAR.

- 01 PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC
- 01 CAMIÓN VIGA
- 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA
- 01 CARGADOR FRONTAL
- 01 RETROEXCAVADORA
- 02 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
- 02 MOTONIVELADORA
- 02 RODILLO
- 08 VOLQUETES
- 08 CAMIONETA 4X4
- 01 AMBULANCIA
- 01 MICRO BUS

CON LA MAQUINARIA QUE SE TIENE INMOVILIZADA POR FALTA DE OPERADORES EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO OFERTADO. ESTOS OPERADORES FUERON LIQUIDADOS EN SUS PAGOS DESDE QUE SE DIO LA MEDIDA CAUTELAR DEL CONTRATO DE OBRA.

SUPERVISIÓN

A.- PERSONAL:

- 01 JEFE DE SUPERVISIÓN



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

09 ING. ESPECIALISTAS
18 TÉCNICOS
13 AUXILIARES

B.- MAQUINARIA Y EQUIPO:
04 CAMIONETA PICK UP 4X4
03 CAMIONETA RURAL TIPO COMBI

EL CONTRATISTA CON ESTE PERSONAL EQUIPOS Y CAMIONETAS CUMPLE CON LO OFERTADO

8)INCIDENTES: NINGUNO

9)PACRI: EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN DE PREDIOS HOY SE DEMOLIÓ UNA VIVIENDA EN LA PROGRESIVA KM 02+550 LADO IZQUIERDO

10)ARQUEOLOGÍA: ESTA VERIFICANDO EL USO DE ÁREAS AUXILIARES.

11)OTROS: PRESENCIA DE LLUVIAS.

Recomendaciones:

EL CONTRATISTA SOLO TIENE EL FRENTE DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL ENTRE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA EL KM 4+460, POR LO QUE SE RECOMIENDA APERTURAR MÁS FRENTE DE TRABAJO YA QUE LA OBRA TIENE RETRASO MUY CONSIDERABLE.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-01-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
103 A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 0+220

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO
01 MEDICO AMBULANCIA
01 CAPATAZ
02 OPERADOR DE RODILLO
02 OPERADOR MOTONIVELADORA
02 OPERADOR DE CISTERNA DE AGUA
01 CONDUCTOR DE AMBULANCIA
04 PEONES VIGIA
04 PEON
01 CONDUCTOR MICRO BUS (TRANSPORTE DE PERSONAL)

MAQUINARIA Y EQUIPO
02 RODILLO
02 MOTONIVELADORA
02 CISTERNA DE AGUA
01 AMBULANCIA
01 MICRO BUS



Fecha Toma De Datos:
14-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 14-01-2020

Actividades:
INTERFERENCIAS PEDIALES - PACRI
VIVIENDA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 2+550 LADO IZQUIERDO

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 OPERADOR RETROEXCAVADORA
02 PEONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 RETROEXCAVADORA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-01-2020

2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-01-2020

Actividades:

700 TRANSPORTE

700.B TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA DISTANCIAS
MAYORES A 1000M

MATERIAL PREPARADO PARA SUB BASE Y RELLENO ACOPIADO EN LA
CANTERA N° 01 JALLAMILLA UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 11+000 LADO
DERECHO ACCESO APROX. 2 KM.

ESTE MATERIAL ESTA EN PELIGRO POR LA CRECIDA DEL RÍO.

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO

08 OPERADORES DE VOLQUETE

01 OPERADOR DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

01 CONTROLADOR

MAQUINARIA Y EQUIPO

08 VOLQUETES

01 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-01-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-01-2020

Actividades:

REPARACIÓN DE IMPRIMACIÓN "BACHEO" CON MEZCLA ASFÁLTICA
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 15+000

CDescripcion_____:

PERSONAL
03 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 14-01-2020

Actividades:
EVALUACIÓN DE SUB BASE PARA SU LIBERACIÓN
UBICADO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 30+280 Y EL KM 30+490

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO
01 TÉCNICO EN SUELOS
02 PEONES
01 CONDUCTOR CAMIONETA
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 CAMIONETA PICK UP
01 CONO DE ARENA Y OTROS DE DENSIDAD DE CAMPO

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
14-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

14-01-2020

Actividades:

CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE MAC
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+000

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO
01 JEFE LABORATORIO
01 TÉCNICO LABORATORIO
01 OPERADOR PLANTA CABINA DE CONTROL
01 CONDUCTOR CAMIONETA
01 OPERADOR CARGADOR FRONTAL
03 PEONES
02 PERSONAL DE SEGURIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO
01 PLANTA TICEL
01 CARGADOR FRONTAL
01 CAMIONETA PICK UP

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

14-01-2020