



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir
ma
Bitaco
ra:

Nro
Informe:

Informe
N
006-
2020

Fecha Informe:
22-01-2020

Nombre De La Obra:
HUANUCO - HUALLANCA
(T1)

Personal Encargado:
BLADIMIR PALOMINO
LINARES

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Informe N 006-2020



Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. Para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

1).- AMPLIACIONES DE PLAZO:

A LA FECHA, NO HAY AMPLIACIONES DE PLAZO.

CON CARTA CITE: CR20 -GC-SP-2020/002 DEL 08.01.2020, EL CONTRATISTA PRESENTA A LA SUPERVISIÓN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE PLAZO N° 5, REFERIDO ESPECÍFICAMENTE AL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LAS OBRAS INICIALES TRAMO I (OI-T.1.). AL RESPECTO, REFIERE QUE DICHA SOLICITUD HA SIDO REQUERIDA MEDIANTE ASIENTO N° 1621 DE CUADERNO DE OBRA, DE FECHA 24.12.2019, POR LA CAUSAL DE FALTA DE DISPONIBILIDAD Y CAPACIDAD SUFICIENTE DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (DME'S); LO QUE MANIFIESTA HA INCIDIDO DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBIDAMENTE PROGRAMADOS, ORIGINANDO ATRASOS GENERADOS POR CAUSAS NO ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA AFECTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. ASIMISMO, ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTADO DE LA REFERIDA SOLICITUD DE PRÓRROGA. ESTE DOCUMENTO ESTÁ SIENDO REVISADO POR LA SUPERVISIÓN PARA SU TRÁMITE DE ACUERDO A SU RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL.

2).- ADICIONALES DE OBRA:

PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 01 MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 34932019-MTC/20 DEL 24.12.2019, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROVÍAS NACIONAL RESOLVIÓ "APROBAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 (EVENTO COMPENSABLE N° 1) OBRA INICIAL – TRAMO 1 (OI-1; LO CUAL HA GENERADO EL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 "POR LA INCLUSIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES AUXILIARES DME'S Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DME'S DEL PROYECTO". PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 02 CON CARTA N° 2510020-OI.1-CJS19-682, EL 26.12.2019,

LA SUPERVISIÓN PRESENTÓ A PROVÍAS NACIONAL, EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL "EVENTO COMPENSABLE N° 02 (ADICIONAL N° 02): POR DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES DEL KM. 32+000 AL KM. 52+920, INCLUYE PUENTES YURACYACU, MAMAYHUACHIN, SHIRAGRA Y VERA".

3).- MAYORES METRADOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN MAYORES METRADOS.

4).- DEDUCTIVOS:

A LA FECHA, NO EXISTEN DEDUCTIVOS.

5).- PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL:

SE VERIFICÓ EN OBRA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASUNTOS SOCIOAMBIENTALES, DE ACUERDO A LAS NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y A LO INDICADO EN LOS MONITOREOS DEL BID, QUE SON DE APLICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6).- MANTENIMIENTO VÍAL:

EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO DE VÍAS CON MOTONIVELADORA, REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM. 16+000 AL KM. 21+000; ADEMÁS, SE SUSCRIBIÓ EN CUADERNO DE OBRA SOBRE LA PARALIZACIÓN TEMPORAL DE OBRA DEBIDO A LOS EFECTOS DE LAS ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS 2020 A REALIZARSE EL 26.01.2020

7).- RECURSOS OFERTADOS:

.1).- DEL CONTRATISTA:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

7.2).- DE LA SUPERVISIÓN:

a).- PERSONAL: CUMPLE CON LO OFERTADO.

b).- MAQUINARIA Y EQUIPO: CUMPLE CON LO OFERTADO.

8).- INCIDENTES:

NO HUBO REGISTROS DE INCIDENTES EN EL DÍA

9).- PACRI:

EL PERSONAL DEL ÁREA DE PACRI Y LIBERACIÓN DE PREDIOS DE LA SUPERVISIÓN, CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS EN LAS COMUNIDADES CON AFECTACIONES, A FIN DE OBTENER LA LIBERACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERIDAS PARA LA OBRA.

10).- ARQUEOLOGÍA:

EL PERSONAL DE ARQUEOLOGÍA CONTINÚA CON SUS ACTIVIDADES, DURANTE EL DÍA NO REPORTE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS EN DICHO TRAMO



11).- OTROS:
POR EL MOMENTO NINGÚN COMENTARIO.

Recomendaciones:

- 1.0 A LA SUPERVISIÓN SE RECOMIENDA MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA PARTIDAS PROGRAMADAS POR LA CONTRATISTA.
- 2.0 AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL RITMO DE AVANCE DE OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 22-01-2020
------------------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------

Actividades:
Construcción de Alcantarillado

CDescripcion _____:
Encofrado de enboquillado progresiva 49+700

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 Eliminación de material excedente

CDescripcion_____:
 Acopio y depósito de material excedente en progresiva 52+730 C

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 Construcción de Alcantarillado

CDescripcion_____:
 Encofrado de parapeto en Alcantarillado progresiva 51+900

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 Limpieza de derrumbe

CDescripcion_____:
 Limpieza de derrumbe en progresiva 45+220, traslado de material excedente con volquete de 15 m3.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 Construcción de muro contención

CDescripcion_____:
 Encofrado de muro contención concreto ciclopeo $f_c=175\text{kg/cm}^2$ en progresiva 43+000

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
Eliminación de material excedente en DME 21.

CDescripcion_____:
Acopio y depósito de material excedente en DME 21 progresiva 35+500

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
Construcción de puente shiragra

CDescripcion_____:
Habilitación de paneles y encofrado en puente Shiragra lado derecho.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
Eliminación de material excedente cantera progresiva 33+600

CDescripcion_____:
Traslado de material excedente progresiva 33+600 a DME 21 progresiva 35+500

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
Construcción de puente Chinchán

CDescripcion_____:
Habilitación de acero y amarre, puente chinchán lado izquierdo progresiva 26+339.

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 Mantenimiento de Vía

CDescripcion_____:
 Conformación de cunetas a nivel de plataforma de Vía progresiva 18+580 al 19+160.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BLADIMIR PALOMINO LINARES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-01-2020

Actividades:
 Construcción de puente Mamayhuachin

CDescripcion_____:
 Excavación con máquina excavadora y eliminación de material excedente. progresiva 12+338, puente Mamayhuachin.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BLADIMIR PALOMINO LINARES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-01-2020

Actividades:

Corte plataforma roca suelta

CDescripcion_____:

corte plataforma roca suelta en progresiva 11+000 a 11+400.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

22-01-2020