



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si
Nro Informe: N°006 - PVN - MJQY - 2020
Fecha Informe: 25-01-2020
Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T2)
Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2, CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA

DEL CONTRATISTA CR20 HACE CONOCIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA QUE SE VIENE ROBANDO ALGUNAS SEÑALES DE SEGURIDAD QUE ANTERIORMENTE EXISTÍAN LAS MISMAS QUE FUERON UBICADAS EN LAS PROGRESIVAS DEL KM 98+735 LADO DERECHO AL KM 98+780 LADO IZQUIERDO POR LO QUE EL CONTRATISTA CR20 TIENE QUE REPONER.

DEL SUPERVISOR DE OBRA RECOMIENDA AL CONTRATISTA CR20 QUE LA PLANTA INDUSTRIAL DE TRITURACIÓN DE MATERIALES PARA EL TRAMO II VENDRÁ DIRECTAMENTE DE CHINA, PARA ESTE CASO SE DEMORARÁ EN LLEGAR A LA OBRA 3.5 MESES A ESTO SE DEBE DE CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN Y LA SUPERESTRUCTURA DE LA CHANCADORA PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIA, SE ESTIMA 60 DIAS CALENDARIOS MÁS, PARA ELLO EL CONTRATISTA CR20 DESDE AHORA DEBE DE BUSCAR UN ÁREA ADECUADO PARA ESTE TIPO DE PLANTA.

DEL CONTRATISTA CR20 HACE LLEGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS A LA SUPERVISIÓN DE OBRA

DEL CONTRATISTA CR20 CON CARTA N° CR20G/OI2/RO/20/010, HACE LLEGAR AL SUPERVISOR EL INFORME N° 015-2020-CR200/SYSV, DEL ESPECIALISTA EN SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, DONDE PRESENTA EL SUSTENTO DE MAYORES METRADOS DE BARRERAS DE SEGURIDAD TIPO H2-W4 Y NUEVOS METRADOS DE POSTES DELINEADORES EN KM 52+920 AL KM 56+250 PARA SU EVALUACIÓN.

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE ELABORA INFORME PARA LA SOLITUD DE RESULTADOS DE MONITOREO AMBIENTAL

6. MANTENIMIENTO VIAL

ENTRE EL SECTOR KM.52+920 AL KM.53+500 y KM.66+000 AL KM.67+000, SE REALIZARON TRABAJOS DE RELLENO DE BACHES COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VÍA EXISTENTE, ASI COMO LIMPIEZA DE CUNETAS.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 17 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 09 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES EN EL DIA.

9. ARQUEOLOGIA

HOY NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES.

10. INCIDENTES

EL DIA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES.

11. OTROS

CLIMA CAYO UNA PEQUEÑA LLOVIZNA EN EL TRANSCURSO DEL DÍA, LOS TRABAJOS SER REALIZARON CON NORMALIDAD.

Recomendaciones:

SE COORDINO CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA COMUNICAR AL CONTRATISTA REALIZAR CALICATAS EN LAS ÁREAS DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE PARA IDENTIFICAR EL NIVEL FREÁTICO, EL PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL SUELO Y ASÍ DETERMINAR EL TIPO DE ESTRUCTURAS A IMPLEMENTAR PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE FILTRACIÓN PRODUCIDA POR LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y DE LAS AGUAS DE LLUVIAS.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-01-2020

Actividades:
100. OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 81+000, KM 82+000

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 16 AYUDANTES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACIONES TOTALES, 02 NIVEL DE INGENIERO, 12 PRISMAS, 02 GPS, 02 MIRAS, 06 WINCHAS, 12 RADIOS COMUNICADORES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-01-2020

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES

103.A MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

PROGRESIVA: KM 66+000, KM 67+000, KM 68+000

CDescripcion_____:

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 06 AYUDANTES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-01-2020

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 66+000, KM 65+000

CDescripcion_____:

02 estaciones, 02 trípodes, 05 primas c/jalones.

PERSONAL UTILIZADO: 02 TOPOGRAFOS, 05 AUXILIARES, 04 VIGÍAS

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 ESTACIONES TOTALES, 02 TRÍPODES, 05
PRISMAS, 02 JALONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

25-01-2020

3



Fotos: