



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 15	Fecha Informe: 28-01-2020	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca- Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Personal Encargado: TEOFILO MAZA SULLON
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

Cuaderno de obra

Conclusiones:

El cuaderno de obra aun sigue con anotaciones hasta el 16 de enero por parte del Residente y del Supervisor

Recomendaciones:

Actualizar el cuaderno de obra con anotaciones diarias

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

TEOFILO MAZA SULLON

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-01-2020

Actividades:

Trabajos de Corte de material suelto y roca suelta y su posterior traslado a los DME

CDescripcion_____:

Se ejecutan trabajos de Corte de material suelto y roca suelta en los dos frentes de trabajo tanto en Pallasca en la progresiva Km 5+400 al 8+900 Asi como en el frente de trabajo en Mollepata en la Progresiva Km 23+550 al Km 27+460.

Se trabaja con 53 volquetes 10 excavadoras 2 retroexcavadoras 2 cisternas.

El personal profesional del Contratista como de la Supervision esta vompleto asi como su personal tecnico. Se movilizan en camionetas en ambos frentes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

29-01-2020

1