

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N °010 - PVN - MJQ Y - 2020	30-01-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

II). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA:

NO SE PERMITIÓ EL ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

RECORRIDO DE CAMPO EN SECTOR DE CORTE DE TALUD, KM 52+920 AL 53+000 LI, CUYO MATERIAL DE CORTE ESTÁ SIENDO TRASLADADO AL DME KM 52+730D LD; EL ÁREA DE TRABAJO CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BAÑO QUÍMICO.

RECORRIDO DE CAMPO EN DME KM 52+730 D LD, RETIRO DE TOP SOIL Y ACOPIO DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE TALUD, EN EL ÁREA DE TRABAJO HAN IMPLEMENTADO, CASETA TECHADA PARA CONTENEDORES METÁLICOS DE RESIDUOS, BAÑO QUÍMICO Y CASETA DE EMERGENCIA.

INSPECCIÓN A DME'S KM 54+560 LD Y KM 55+880 LD.

COORDINACIONES CON ESPECIALISTA AMBIENTAL DE CR20 EN OFICINAS DE CHAVINILLO

6. MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL – LIMPIEZA DE CUNETAS Y BACHEO DE VIA EXISTENTE KM.59+000 AL KM.60+000.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 22 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

SE APERSONAN AFECTADOS A LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN EN QUIVILLA SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA, LA SUPERVISIÓN ATIENDE SUS CONSULTAS.

9. ARQUEOLOGÍA

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES HOY

10. INCIDENTES

EL DIA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE TALUD 1:1 PARA ENSANCHE DE VÍA. KM 52+990 L/IZQUIERDO.

SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE MATERIAL DE TALUD.

SE CONTINUA CON RECORRIDO EN OBRA, POR ING. LUIS CHINCHAY (ING HIDROLOGO), JHONY SALAS (ING. GEOLOGO) Y POR LA SUPERVISION EL ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA ING. AGUSTÍN EDMUNDO PAREDES HEREDIA

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE INDICÓ RECOMENDAR AL CONTRATISTA CR20, EN REFERENCIA A LOS RESULTADOS DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, QUE ES NECESARIO ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, DIRIGIDO A LOS POBLADORES DE LOS CENTROS POBLADOS Y SUS TRABAJADORES, DONDE LOS RESULTADOS DE ESTE PRIMER MONITOREO SEAN DIFUNDIDOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA A FIN DE INSTRUIR SOBRE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN ESTE RECURSO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 52+730 D

CDescripcion _____ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 02 AYUDANTES, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 TRACTOR ORUGA

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
100. OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 54+000, KM 55+000

2

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 02 TOPOGRAFOS, 05 AUXILIARES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 ESTACIONES TOTALES, 02 TRÍPODES, 05 PRISMAS, 02 JALONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-01-2020

Actividades:
700. TRANSPORTE
700.C TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M
700.D TRANSPORTE DE MATERIALES EXCEDENTES PARA DISTANCIA MAYORES DE 1000M
PROGRESIVA: KM 52+900

3

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 07 OPERADOR, 01 CAPATAZ, 08 AYUDANTES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 EXCAVADORA, 01 TRACTOR ORUGA, 05 VOLQUETE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-01-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

30-01-2020

Actividades:

100. OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 81+000, KM 82+000

4

CDescripcion_____:

PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 09 AUXILIARES, 04 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACIONES TOTALES, 03 TRÍPODES, 09
PRISMAS, 02 JALONES

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

30-01-2020



Fotos: