

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> N°01 5 - PVN - MJQ Y - 2020	<b>Fecha Informe:</b> 05-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> HUANUCO - HUALLANCA (T2)	<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:      Foto Bitacora 2:      Foto Bitacora 3:      Foto Bitacora 4:      Foto Bitacora 5:      Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

DEL TRAMO II: INICIA KM 52+920 CULMINA KM 102+819



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

**Conclusiones:**

I). - TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0.- DEL CUADERNO DE OBRA:

NO SE PERMITIÓ EL ACCESO AL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE REALIZA REVISIÓN DEL PROGRAMA DEL EMA.

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE VERIFICA TRABAJOS DE RIEGO CON CISTERNA EN LA VÍA KM 53+000

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 23 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, EL EQUIPO ESTÁ ACTUALMENTE EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHAS ESPECIALIDADES.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

8. PACRI

DEBIDO A LA DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AFECTACIÓN Y LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA CORRESPONDIENTE, SE PERCIBE QUE LA POBLACIÓN SIENTE DESCONFIANZA RESPECTO A LOS PAGOS, EN ALGUNOS CASOS, COMO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYAPITEG, LOS AFECTADOS MANIFIESTAN QUE NO PERMITIRÁN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS HASTA QUE NO SE LES REALICE EL PAGO.



9. ARQUEOLOGÍA  
NO SE REPORTAN ACTIVIDADES HOY

10. INCIDENTES  
EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON ACCIDENTES

11. OTROS  
SE REPORTA DERRUMBE EN KM.53+140 AL KM.53+190  
SE REPORTA HUAYCO EN KM.83+410 AL KM.83+500 Y KM.88+570 AL KM.88+600

**Recomendaciones:**

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, MANTENER UN CANAL FLUIDO DE COMUNICACIÓN TANTO CON LA POBLACIÓN AFECTADA COMO CON LAS AUTORIDADES DE LA ZONA; ATENDIENDO SUS CONSULTAS E INQUIETUDES RESPECTO DEL ESTADO EN LA TRAMITACIÓN DE SUS EXPEDIENTES Y OTROS TEMAS RELACIONADOS.

**PANEL FOTOGRAFICO**

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

<b>Personal Encargado:</b> MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.	<b>Nivel:</b> No Aplica	<b>Fecha De Fotografia:</b> 05-02-2020
---	----------------------------	---

**Actividades:**

900 PROTECCIÓN AMBIENTAL  
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE  
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

**CDescripcion \_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 02 OPERADOR, 01 PEÓN, Y 01 VIGÍAS.  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 TRACTOR ORUGA, 01 EXCAVADORA.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-02-2020

**Actividades:**

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS

201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO

PROGRESIVA: KM 53+100, KM 53+150, KM 53+450, KM 53+520

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

2

PERSONAL UTILIZADO: 01 CAPATAZ, 06 OPERADOR, 04 PEÓN, Y 02 VIGÍAS.  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 05 VOLQUETE, 01 EXCAVADORA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MICHAEL JESUS QUISPE  
YAURI.

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

05-02-2020

**Actividades:**

100 OBRAS PRELIMINARES  
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA: KM 56+000, KM 57+300

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

PERSONAL UTILIZADO: 03 TOPOGRAFOS, 06 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, 06  
PRISMAS CON JALONES

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

05-02-2020

3



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 05-02-2020

**Actividades:**  
100 OBRAS PRELIMINARES  
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO  
PROGRESIVA: KM 83+000, KM 86+250

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
PERSONAL UTILIZADO: 07 AUXILIARES DE TOPOGRAFÍA, 03 TOPOGRAFOS  
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 03 ESTACIÓN TOTAL CON TRÍPODE, 07 PRISMAS CON JALONES

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
05-02-2020



**Fotos:**