



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	104	05-02-2020	Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	Bances Nizama Eddy Wilmer

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:



Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 05/02/2020

Conclusiones:

SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN LOS
KM. 72+570, 108+550, 110+340, 112+350, 116+500, 120+500, 123+790, 125+950.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 80+900, 111+000 y 124+500.

PERFORACIÓN EN LOS KM. 108+900, 120+660 y 126+000.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-02-2020

Actividades:

DME km 111+000

CDescripcion_____:

Equipos
02 Cargadores
05 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2020

1



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy
Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

05-02-2020

Actividades:

Movimiento de Tierras
km.123+790

CDescripcion_____:

Equipos
01 Excavadora
03 Volquetes
08 Personal

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

05-02-2020

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 125+950

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
05 Volquetes
10 Personal

3



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer
Nivel: Moderado
Fecha De Fotografia: 05-02-2020

Actividades:
Movimiento de Tierras
km. 120+500

CDescripcion_____:
Equipos
01 Excavadora
09 Volquetes
14 Personal

4



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
05-02-2020