



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b> cuaderno de obra	<b>Fecha Informe:</b> 06-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N.PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	<b>Personal Encargado:</b> JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	---	---

**Foto Bitacora:**



**Foto Bitacora 2:**



**Foto Bitacora 3:**

**Foto Bitacora 4:**

**Foto Bitacora 5:**

**Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

REPORTE DEL 06-02-2020



**Conclusiones:**

**DE LAS ACTIVIDADES:** La Supervisión realiza trabajos de Replanteo de vía del km 1+100 en adelante

La Contratista realiza trabajos de Nivelación en la vía km 15+200 al km 15+800

La Contratista continua con los trabajos de Excavación de material suelto para el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante en el km 16+220 al 16 +180

**DEL CUADERNO DE OBRA :** Se observa con la anotación en el Asiento N° 1497 de fecha 04/02/2020, escrito por la Contratista en donde informa sobre los trabajos en la progresiva Km 16+100 relleno para el reemplazo con material de cantera.

**AMPLIACIONES DE PLAZO:** La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes.

**ADICIONALES DE OBRA:** Según el Supervisor y residente de obra se ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 04 y 05, mientras que las prestaciones adicionales N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

así mismo La Contratista OBRAINZA entrego el expediente de la valorización N° 23 prestación adicional N° 02 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 como la entrega la valorización N° 01 prestación adicional N° 06 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 y la entrega la valorización N° 06 prestación adicional N° 05 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 para su revisión y aprobación.

La Contratista OBRAINZA hizo entrega del expediente los Mayores Metrados de emulsión asfáltica de rotura rápida CRS 2, al Consorcio Supervisor LA CALZADA para su revision, aprobación y tramite respectivo.

La Contratista OBRAINSA remite documento P0266-05- CCLC-CG-1459 al consorcio Supervisor LA CALZADA haciendo la consulta sobre el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 6.

**PALN DE MANEJO AMBIENTAL:** se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente. Que a la fecha no se tiene ninguna respuesta.

**MANTENIMIENTO VIAL** La Contratista ha realizado el control de polvo en la vía desde la progresiva Km 15+000 a Km 20+000, siendo necesario que sea continuo para garantizar la circulación de los vehículos .

**RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION:** De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que cumple con lo ofertado en personal, en equipos se verifico el laboratorio de mecánica de suelos según lista, equipo de topografía una estación total y una Camioneta en campo.

**INCIDENTES:** no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

**PACRI:** Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

**ARQUEOLOGIA:** La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

**Otros:** La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión.

**Recomendaciones:**

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra.

La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero.

La Contratista mayor presencia de sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Supervisión verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos

**PANEL FOTOGRAFICO**



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-02-2020

**Actividades:**  
 La Supervision realiza trabajos de Replanteo de vía del km 1+100 en adelante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 cuadrilla de topografía: 01 Topografo, 03 auxiliares

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-02-2020

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 06-02-2020

**Actividades:**  
 La Contratista realiza trabajos de Nivelación en la via km 15+200 al km 15+800

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Cuadrilla de Topografía: 01 topografo, 01 Auxiliar, 01 equipo de de nivelación

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 06-02-2020



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

JONEL FRANCISCO  
SOPLIN PIÑA

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

La Contratista continua con los trabajos de Excavación de material suelto para el mejoramiento de suelos a nivel de subrasante en el km 16+220 al 16 +180

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 01 excavadora, 04 volquetes, 01 rodillo liso vibratorio, 01 motoniveladora, 02 obreros

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020



**Fotos:**