

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 105	<b>Fecha Informe:</b> 06-02-2020	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Huancabamba) - Buenos Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n - Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

INFORME DE CAMPO DEL 06/02/2020

**Conclusiones:**

NO SE REGISTRARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA.  
SE REALIZAN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACIÓN EN LOS KM.  
72+400, 109+300, 110+340, 112+350, 116+500, 120+500, 122+340, 123+500 y 126+000.  
UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 111+000 y 124+500.  
PERFORACIONES EN LOS KM. 108+900, 117+150, 120+900 y 126+000.

**Recomendaciones:**

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y LAS NUEVAS AFECTACIONES.

### PANEL FOTOGRAFICO



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy  
Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

06-02-2020

**Actividades:**

DME km 80+900

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadora  
05 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**

06-02-2020

1



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** Bances Nizama Eddy Wilmer  
**Nivel:** Moderado  
**Fecha De Fotografia:** 06-02-2020

**Actividades:**  
Movimiento de Tierras  
km. 72+400

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

Equipos  
01 Excavadoras  
06 Volquetes  
11 Personal

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
06-02-2020

2