



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: cuaderno de obra	Fecha Informe: 07-02-2020	Nombre De La Obra: Saldo de Obra Carretera Rodriguez de Mendoza - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
---------------------------	---	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



Asunto:

Obra: Mejoramiento de Saldo de Obra Carretera Rodríguez de Mendoza – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre – Empalme Ruta N. PE-5N (La Calzada)”
Reporte del 07-02-2020

**Conclusiones:**

DE LAS ACTIVIDADES: Del Km 16+060 al Km 16+300 se observa maquinaria estacionada de la contratista por presentar precipitaciones pluviales evento que se dio hasta el media día en el Km 18+300 y Km 18+640 se observa trabajos de la partida 600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE con los trabajos de Emboquillado de piedra en alcantarillas.

En la Cantera Belén – Sector Buenos Aires se observa maquinaria de la contratista estacionada sin ninguna actividad.

DEL CUADERNO DE OBRA: Asiento 1502 del Contratista de fecha 07/02/2020, pag. 00062, “hacemos de conocimiento que la empresa aseguradora SECUREX ha remitido ha PROVIAS NACIONAL las fianzas de adelantos de materiales E0706 -06-2018 y adelanto de directo E1000-11-2017”

AMPLIACIONES DE PLAZO: La obra continúa ejecutándose bajo el CAO vigente aprobado en la ampliación de plazo N° 13.

La solicitud de las Ampliaciones de Plazo N° 23 y N° 24 por 259 y 138 días respectivamente, han sido declaradas improcedentes.

ADICIONALES DE OBRA: La Supervisión y la Contratista ha ejecutado las Prestaciones Adicionales 01, 04 y 05, mientras que las prestaciones adicionales N° 02 y N° 03 están condicionadas a la prestación adicional N° 06.

así mismo La Contratista OBRAINZA hizo entrega el expediente de la valorización N° 23 prestación adicional N° 02 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 como la entrega la valorización N° 01 prestación adicional N° 06 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 y la entrega la valorización N° 06 prestación adicional N° 05 al Consorcio Supervisor LA CALZADA correspondiente al mes de enero 2020 para su revisión y tramite.

La Contratista OBRAINZA hizo entrega del expediente los Mayores Metrados de emulsión asfáltica de rotura rápida CRS 2, al Consorcio Supervisor LA CALZADA para su revisión, aprobación y tramite respectivo.

La Contratista OBRAINSA remite documento P0266-05- CCLC-CG-1459 al consorcio Supervisor LA CALZADA haciendo la consulta sobre el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 6.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Se puede describir que continúan los trámites para la renovación de autorización para extracción de material de las Canteras del Río Tonchima Sector Belén – Buenos Aires de los sectores 1, 2 y 3 ante las Municipalidades distritales de Soritor y Yorongos; y también el trámite de renovación de autorización para el uso de las fuentes de agua, teniendo en cuenta que la municipalidad es quien trámite ante el ALA y los tiempos que demora aproximadamente es de 20 y 30 días respectivamente. Que a la fecha se tuvo la visita de los funcionarios del ALA para la inspección de las canteras.

MANTENIMIENTO VIAL: el presente día no se observó ningún mantenimiento en los tramos de la carretera por presentar precipitaciones pluviales durante la mañana

RECURSOS OFERTADOS DE LA SUPERVISION: De los recursos ofertados por la Supervisión se pudo verificar que cumple con lo ofertado en personal, equipo de topografía una estación total y una Camioneta en campo.

INCIDENTES: no se tiene ningún reporte de la contratista y de la Supervisión.

PACRI: Continúan pendientes los expedientes del empadronamiento de más afectados por el derecho de vía, de acuerdo a lo que indico la Ingeniera encargada, que aún no se integra al servicio.

ARQUEOLOGIA: La obra cuenta con el CIRA del Expediente Técnico, con el que se ha venido laborando, teniendo en cuenta que no se han realizado remociones de los terrenos, actividades que se realizaran al ejecutarse el Adicional 6.

Otros: La Contratista viene ejecutando los frentes de trabajo de acuerdo a la programación semanal con las partidas aprobadas por la Supervisión.

Recomendaciones:

Se recomienda a la Supervisión LA CALZADA hacer cumplir las normas de seguridad en los frentes de trabajo con el fin de evitar algún incidente en obra.

La Contratista debe contar con personal responsable de seguridad en obra e implementar con los EPP al personal obrero.

La Contratista mayor presencia de sus especialistas o responsables de obras en los frentes de trabajos.

A la Supervisión verificar los trabajos que se viene ejecutando y el control de los equipos y maquinarias para la conformidad de los trabajos

PANEL FOTOGRAFICO



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

En el km 15+640 así como en DME, se observa maquinaria paralizada de la Contratista por las lluvias que se dan el zona.

CDescripcion_____:

01 Cargador frontal, 01 tractor

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

En el tramo del km 16+080 al km 16+320 se observa maquinaria de la contratista estacionada sin actividad día lluvioso

CDescripcion_____:

04 volquetes, 01 excavadora, 01 camioneta, 01 motoniveladora, 01 rodillo liso vibratorio, 01 rodillo para de cabra, también se observo equipo de topografía sin actividad

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
640A EMBOQUILLADO DE PIEDRA
Trabajos en alcantarilla TMC Ø 60" Km 18+300 lado izquierdo

CDescripcion_____:

3 01 retroexcavadora, 07 obreros, 01 capataz, 01 personal técnico de Supervision

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

600 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

640A EMBOQUILLADO DE PIEDRA

Trabajos de limpieza en alcantarilla de concreto de 2.00m x 2.00m, km18+640

CDescripcion_____:

01 retroexcavadora, 05 obreros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

07-02-2020

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-02-2020

Actividades:

Cantera Belén, se observa maquinaria de la contratista estacionadas sin ninguna actividad por el día lluvioso en la zona

CDescripcion _____:

5 06 volquetes, 01 excavadora, 01 minicargador, 02 camiones gruas

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-02-2020

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JONEL FRANCISCO SOPLIN PIÑA
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-02-2020

Actividades:

cantera Belén

CDescripcion _____:

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
07-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JONEL FRANCISCO
SOPLIN PIÑA

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

07-02-2020

Actividades:

Planta de concreto Belen - Sector Buenos Aires
sin ninguna actividad se observa el agregado fino a la intemperie sin ninguna protección

CDescripcion_____:

7 01 volquete, 01 camión mixer

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

07-02-2020



Fotos: