

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir Nro **Fecha Informe:** Nombre De La Obra: Personal Encargado:

Inform 19-02-2020 Carretera Emp. Pe-1n J (Dv. Bances Nizama Eddy Wilmer **Bitaco** e: Huancabamba) - Buenos ra:

Aires - Salitral - Dv. Canchaque - Emp. Pe-3n -Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 - Huancabamba

Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Si

INFORME DE CAMPO DEL 19/02/2020

Conclusiones:

114

NO SE REGISTRARON ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA SE ADJUNTA EN FORMATO WORD.

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS-202.B1, 202.B2 y 202.B3, EXCAVACIÓN EN LOS KM. 72+220, 108+850, 109+300, 112+700, 114+640. 115+680, 116+650, 118+900, 121+350, 125+640 y 126+100.

UTILIZANDO LOS DME DE LOS KM. 75+200, 80+900, 111+000 y 124+500. 500 DRENAJE - ALCANTARILLAS EN LOS KM. 120+801 y 120+930

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS INTERFERENCIAS SANITARIAS Y ALQUILER DE CASAS A LOS NUEVOS AFECTADOS.

PANEL FOTOGRAFICO



© Provias Nacional 20/02/2020 08:00:47



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:

No Aplica

Bances Nizama Eddy Wilmer

Actividades:

200 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL KM 125+640

CDescripcion____

EQUIPOS 01 TRACTOR 01 EXCAVADORA 06 VOLQUETES 12 PERSONAL

Foto1:

1



Fecha Toma De Datos: 19-02-2020

Foto2:



Foto3:

19-02-2020





MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Nivel: Fecha De Fotografia:
Bances Nizama Eddy No Aplica 19-02-2020

Wilmer

Actividades:

500 DRENAJE - ALCANTARILLAS KM. 120+930

CDescripcion____:

EQUIPOS 01 RETROEXCAVADORA 02 APISONADOR 10 PERSONAL

Foto1:

2



Fecha Toma De Datos: 19-02-2020

Foto2:



Foto3:

