

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	N°03 1 - PVN - MJQ Y - 2020	24-02-2020	HUANUCO - HUALLANCA (T2)	MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

OBRA N° 127-2018-MTC/20.2 CON LA EMPRESA CONTRATISTA (CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN)

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DE CORREDOR VIAL HUÁNUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA-DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO)-NUEVAS FLORES-LLATA-ANTAMINA".

TRAMO II: INICIA (PUNTO UNIÓN) KM 52+920 Y CULMINA (TINGO CHICO) KM 102+819



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

I). TRAMO II DEL KM 52+920 AL KM 102+819:

0. DEL CUADERNO DE OBRA:

NO HAY REGISTROS HOY EN EL CUADERNO DE OBRA

1. AMPLIACIONES DE PLAZO

NO EXISTEN AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA

2. ADICIONALES DE OBRA

NO EXISTEN ADICIONALES DE OBRA A LA FECHA

3. MAYORES METRADOS

A LA FECHA NO HAY MAYORES METRADOS

4. DEDUCTIVOS

A LA FECHA NO HAY DEDUCTIVOS

5. PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL

SE INSPECCIONÓ LAS PLANTACIONES DE QUINUAL QUE VIENE REALIZANDO EN ÁREA FORESTAL EN LA ZONA DE AYAPITEG, CAMINO DE ACCESO A LA "CORONA DEL INCA"

6. MANTENIMIENTO VIAL

SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ENTRE EL KM 53+540 KM 53+560 Y KM 54+600 AL KM 54+720.

7. RECURSO OFERTADO

A).- DEL CONTRATISTA:

PERSONAL

AL PRESENTE, EL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA CONSTA DE 14 DE LOS 14 PROFESIONALES CONTEMPLADOS.

MAQUINARIA

MAQUINARIA Y EQUIPO: A FECHA LA CANTIDAD DE EQUIPO ESENCIAL EN OBRA ES DE 28 UND, RESPECTO A LO OFERTADO DE 213 UND, LA MAQUINARIA SERÁ ADICIONÁNDOSE A OBRA CONFORME AL CRONOGRAMA DE OBRA, ESTE TIENE CONFORMIDAD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y ESTÁ EN TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE PROVIAS, LOS EQUIPOS SE ESTACIONAN EN EL KM 57+800.

b).- DEL SUPERVISOR

PERSONAL

ACTUALMENTE AÚN ESTÁ PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA INGENIERO EN LIBERACIÓN DE PREDIOS, PERTENECIENTES AL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN, SE CUENTA CON PROFESIONALES EN EVALUACIÓN PARA CUBRIR DICHA ESPECIALIDAD.

VEHÍCULOS

ACTUALMENTE SE CUENTA CON 11 CAMIONETA, DE LAS 13 CAMIONETAS CONTEMPLADAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN, SIENDO LOS INICIOS DE OBRA SE ESTÁN IMPLEMENTANDO LAS UNIDADES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONTEMPLADOS, CONFORME A LA DEMANDA EN OBRA.

LA SUPERVISIÓN DE OBRA INDICA QUE ESTA REALIZANDO EL TRAMITE PARA EL CAMBIO ANTE LA ENTIDAD PROVIAS NACIONAL, PARA LA IMPLEMENTACION DE 02 COMBIS EN REEMPLAZO DE 02 CAMIONETAS.

8. PACRI

NO SE REGISTRARON ACTIVIDADES EL DÍA DE HOY

9. ARQUEOLOGÍA

EL ARQUEÓLOGO DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA ESTA REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES ENTRE EL KM 54+590 AL KM 54+710. ANTE POSIBLES EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICOS, NO ENCONTRÁNDOSE NINGÚN VESTIGIO.

10. INCIDENTES

EL DÍA DE HOY NO SE REGISTRARON INCIDENTES.

11. OTROS

EN ESTE MES SE HA PRODUCIDO EN EL ÁREA DEL PROYECTO PRECIPITACIONES DE CATEGORÍA HABITUALES, POR LO QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN COORDINACIÓN LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA CR20 PARA TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTENCIÓN CON LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE EXISTENTE, YA QUE PRODUCTO DEL DESLIZAMIENTO DE LODO LA ESTRUCTURA DE DRENAJE SE PUEDA COLMATAR.

Recomendaciones:

EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA SE RECOMIENDA COMUNICAR AL CONTRATISTA CR20, QUE EN LOS SECTORES EN LA CUAL LOS MATERIALES QUE PRESENTEN ÁREAS SATURADOS, ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXPLANACIONES, SE CONSTRUYA UNA ZANJA DE CORONACIÓN PROVISIONAL PARA EVACUAR LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUB SUPERFICIALES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
100 OBRAS PRELIMINARES
102.A1 TRAZO Y REPLANTEO
PROGRESIVA: KM 85+000 AL KM 86+000, KM 64+390 AL KM 64+450

CDescripcion_____:
PERSONAL UTILIZADO: 04 TOPOGRAFOS, 13 AUXILIARES, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 04 ESTACION TOTAL, 10 PRISMAS, 01 BASE GPS, 01 RECEPTOR DE GPS, 01 COLECTORA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-02-2020



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL
901.A DISPOSICIÓN Y CONFORMACIÓN DE DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE
PROGRESIVA: KM 52+730 - LADO "D"

CDescripcion _____:
PERSONAL UTILIZADO: 03 OPERADORES, 02 PEÓN, Y 02 VIGÍAS, 01 CONTROLADOR
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 CARGADOR FRONTAL, 01 RODILLO LISO, 01 TRACTOR ORUGA D6

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-02-2020



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MICHAEL JESUS QUISPE
YAURI.

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-02-2020

Actividades:

700. TRANSPORTE

700.C TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA ENTRE 120M Y 1000M

700.D TRANSPORTE MATERIAL EXCEDENTE DISTANCIA MAYORES DE 1000M

PROGRESIVA: 57+300

CDescripcion _____:

PERSONAL UTILIZADO: 01 OPERADOR, 05 PEONES, 02 VIGÍAS
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 01 VOLQUETE

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-02-2020

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: MICHAEL JESUS QUISPE YAURI.
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-02-2020

Actividades:
 200 MOVIMIENTO DE TIERRAS
 201.B3 EXCAVACIÓN DE MATERIAL SUELTO
 PROGRESIVA: KM 57+300 AL KM 57+400

CDescripcion_____:
 PERSONAL UTILIZADO: 01 SUPERVISOR DE FRENTE, 02 VIGÍAS, 04 PEONES, 01 CONTROLADOR
 MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO: 02 EXCAVADORAS, 01 RETROEXCAVADORA,

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-02-2020



Fotos: